

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
59	1	福岡県宗像土木事務所	川端橋側道橋	58.600	2.500	場所打単純箱桁橋	57.58	1.00~1.55	
60	2	長野県白馬村	薪寄橋	30.100	4.000	プレキャスト単純I桁橋	29.20	1.00	
60	3	大阪府富田林土木事務所	新町橋	17.500	10.500	プレキャスト単純I桁橋	16.84	0.75	
61	4	福岡県行橋土木事務所	新町橋	21.400	12.750	プレキャスト単純和-桁橋	20.66	0.60	
62	5	東日本旅客鉄道(株)	堀川橋	31.400	14.000	プレキャスト単純I桁橋	30.00	0.90	
62	6	長野県松本市	鷺ノ巣橋	26.740	10.050	プレキャスト単純I桁橋	26.00	0.81	
62	7	島根県松江水産事務所	みなと大橋	70.500	5.000	プレキャスト単純箱桁橋	49.55	1.50	
62	8	日本道路公団名古屋管理局	桑名第2IC橋	27.900	14.000	プレキャスト単純I桁橋	27.10	1.00	
62	9	住宅・都市整備公団南多摩開発局	多広路1-12号橋	66.800	4.000	場所打単純2室箱桁橋	65.66	2.00	
63	10	山口県下関土木事務所	石原橋	26.500	12.000	プレキャスト単純I桁橋	25.72	0.80	
63	11	長崎県有川土木事務所	新板浦橋	22.000	12.000	場所打単純中空床版橋	21.24	0.65	
63	12	山口県徳山土木事務所	大河内橋	32.800	23.500	プレキャスト単純I桁橋	31.60	1.15	
63	13	兵庫県神戸市	西神住宅団地中央センター東歩道橋	37.000	4.000	プレキャスト単純I桁橋	36.13	1.00	
63	14	兵庫県神戸市	西神住宅団地中央公園歩道橋	36.800	11.200	プレキャスト単純I桁橋	35.90	0.95	
1	15	埼玉県川口市	差間跨線橋	26.000	10.800	プレキャスト単純和-桁橋	25.24	0.80	
1	16	埼玉県北部公園建設事務所	さきたま緑道歩道橋	80.500	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	36.30	1.00	
1	17	徳島県鳴門土木事務所	1号橋	36.000	8.541	プレキャスト単純I桁橋	34.03	1.30	
1	18	徳島県鳴門土木事務所	2号橋	24.700	8.310	プレキャスト単純I桁橋	21.86	0.90	
1	19	神奈川県横浜市	上永谷地区歩道橋	44.300	3.000	場所打単純中空床版橋	42.24	1.000~1.167	
1	20	沖縄県中部土木事務所	宇堅橋	39.000	12.000	プレキャスト単純I桁橋	38.02	1.30	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
1	21	愛知県一宮土木事務所	下本町大市場橋（1期）	35.000	17.200	プレキャスト単純I桁橋	34.10	0.870～1.100	
1	22	神奈川県綾瀬市	村野橋	30.200	9.500	プレキャスト単純I桁橋	29.34	0.90	
1	23	岐阜県可茂土木事務所	大山橋（1期）	55.600	9.250	プレキャスト単純和-桁橋	27.04	0.730～0.800	
1	24	島根県海士町	菱浦橋梁	28.000	7.000	プレキャスト単純I桁橋	27.34	0.90	
1	25	福岡県飯塚土木事務所	黒石橋（1期）	24.500	6.000	プレキャスト単純I桁橋	23.74	0.80	
1	26	新潟県三条土木事務所	新大平橋	30.800	14.000	プレキャスト単純I桁橋	29.90	0.90	
2	27	秋田県北秋田土木事務所	伊勢堂下橋	29.500	11.000	プレキャスト単純I桁橋	28.70	0.90	
2	28	北海道開発局小樽開発建設部	喜茂別橋	59.670	18.000	プレキャスト単純I桁橋	28.96	0.85	
2	29	岐阜県可茂土木事務所	大山橋（2期）	55.600	9.250	プレキャスト単純和-桁橋	27.04	0.730～0.800	
2	30	山形県庄内支庁	山戸橋	33.800	5.000～8.940	プレキャスト単純I桁橋	32.90	0.700～1.000	
2	31	愛知県一宮土木事務所	下本町大市場橋（2期）	35.000	17.200	プレキャスト単純I桁橋	34.10	0.870～1.100	
2	32	福岡県太宰府市	太宰府立体交差橋	45.000	18.000	プレキャスト単純I桁橋	44.02	1.400～1.600	
2	33	神奈川県横浜市	上飯田人道橋	30.000	3.000	プレキャスト単純I桁橋	29.54	0.400～0.800	
2	34	農林水産省東北農政局（角田農業水利事務所）	尾袋橋	30.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	29.10	0.85	
2	35	建設省中部地方建設局（名四国道工事事務所）	鹿乗川側道橋	39.800	8.250	プレキャスト単純I桁橋	38.80	1.35	
2	36	熊本県玉名土木事務所	今町橋	27.000	8.750	プレキャスト単純I桁橋	26.20	0.85	
2	37	福島県喜多方建設事務所	熱塩橋	39.000	10.000	場所打単純4室箱桁橋	38.00	1.25	
2	38	静岡県袋井土木事務所	藤塚橋	27.100	5.000	プレキャスト単純I桁橋	26.20	0.80	
2	39	愛知県一宮土木事務所	下本町大市場橋（3期）	35.000	17.200	プレキャスト単純I桁橋	34.10	0.870～1.100	
2	40	神奈川県相模原土木事務所	小池橋（1期）	34.542	12.000	プレキャスト単純I桁橋	33.63	1.05	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
2	41	福岡県飯塚土木事務所	黒石橋（2期）	24.500	6.000	プレキャスト単純I桁橋	23.74	0.80	
2	42	愛知県河川工事事務所	石作橋	28.900	5.000	プレキャスト単純I桁橋	28.10	0.90	
3	43	住宅・都市整備公団港北開発局	C-54橋梁	31.000	4.000	場所打単純中空床版橋	30.10	0.90	
3	44	日本道路公団東京第一建設局(厚木工事事務所)	辻高架橋P8-A2	26.700	12.900	プレキャスト単純和桁橋	25.70	0.85	
3	45	北海道開発局網走開発建設部	元新川橋	31.000	12.000	プレキャスト単純I桁橋	30.00	0.95	
3	46	新潟県巻農地事務所	菖蒲橋(矢川橋)	26.700	12.000	プレキャストビーム単純I桁橋	25.90	0.85	
3	47	徳島県徳島土木事務所	榎島橋	57.400	5.500	プレキャスト単純I桁橋	27.94	1.00	
3	48	東京都東大和市	清水大橋	29.900	15.200	プレキャスト単純I桁橋	29.10	0.90	
3	49	福岡県柳川土木事務所	大和城島線立体橋	26.000	12.000	プレキャスト単純I桁橋	25.25	0.80	
3	50	徳島県小松島港開発事務所	中洲みなと橋(1期)	124.097	10.000	プレキャスト単純I桁橋	22.10	0.500~1.070	
3	51	福岡県那珂土木事務所	新別所橋	34.500	12.000	場所打単純中空床版橋	33.63	1.05	
3	52	岐阜県多治見市	滝呂大橋(1期)	49.500	4.000	プレキャスト単純I桁橋	48.50	1.40	
3	53	宮城県北諸方郡高崎町	東霧島橋(1期)	41.500	8.250	プレキャスト単純I桁橋	40.50	1.30	
3	54	島根県広瀬土木事務所	城谷橋	105.000	13.500	プレキャスト単純I桁橋	31.06	0.850~1.500	
3	55	兵庫県神戸市(西神開発事務所)	春日プラザ歩道橋	48.000	4.000	場所打単純中空床版橋	23.50	0.70	
3	56	新潟県新潟市	新小市橋	27.200	6.000	プレキャスト単純I桁橋	26.40	0.850~0.800	
3	57	農林水産省東北農政局(角田農業水利事務所)	梶内橋	32.000	8.700	プレキャスト単純I桁橋	31.10	0.85	
3	58	東京都秋川市	中管生橋	25.000	9.000	プレキャスト単純I桁橋	24.24	0.80	
3	59	岐阜県多治見市	滝呂大橋(2期)	49.500	4.000	プレキャスト単純I桁橋	48.50	1.40	
3	60	京都府田辺土木事務所	田辺高架橋	29.000	17.500	プレキャスト単純I桁橋	28.10	0.90	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
3	61	日本道路公団仙台建設局（仙台工事事務所）	六丁目橋	29.000	7.000	場所打単純中空床版橋	28.06	1.00	
3	62	新潟県巻土木事務所	新桜田橋	49.000	12.000	プレキャスト単純I桁橋	48.00	1.290~1.540	
4	63	福島県いわき建設事務所	西田橋	27.500	5.000	プレキャスト単純I桁橋	26.62	0.80	
4	64	近畿大学	2号横断橋	66.000	6.000	場所打単純1室箱桁橋	64.90	2.30	
4	65	宮城県北諸県郡高崎町	東霧島橋（2期）	41.500	8.250	プレキャスト単純I桁橋	40.50	1.30	
4	66	岐阜県大野郡久々野町	反保跨線橋	26.500	9.300	プレキャスト単純和-桁橋	25.74	0.90	
4	67	九州旅客鉄道（株）	東霧島橋（3期）	41.500	8.250	プレキャスト単純I桁橋	40.50	1.30	
4	68	愛知県名古屋土木事務所	新京橋	38.500	7.000	場所打単純中空床版橋	37.60	1.10	
4	69	建設省中部地方建設局（三重工事事務所）	八太橋	55.600	4.500	プレキャスト単純I桁橋	27.04	0.85	
4	70	長野県松本市	長寿橋	51.600	7.500	プレキャスト単純I桁橋	24.93	0.75	
4	71	阪神高速道路公団	港湾側道橋	46.100	7.500	プレキャスト単純I桁橋	22.29	0.80	
4	72	和歌山県田辺市	内之浦橋	42.500	19.100	プレキャスト単純I桁橋	44.14	1.55	
4	73	静岡県袋井土木事務所	新与惣橋（1期）	33.700	9.250	プレキャスト単純箱桁橋	32.70	0.760~1.078	
4	74	岐阜県中津市	新桃山橋	78.240	9.250	プレキャスト単純I桁橋	33.40	1.05	
4	75	愛知県名古屋市	蛭橋（1期）	41.000	11.000	プレキャスト単純I桁橋	19.63	0.650~0.850	
4	76	京都府	新鳴子橋	34.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	33.00	1.20	
4	77	静岡県袋井土木事務所	新川橋（1期）	50.000	10.000	プレキャスト単純和-桁橋	24.24	0.75	
4	78	石川県金沢土木事務所	大宮川橋（1期）	35.520	10.750	プレキャスト単純I桁橋	34.65	1.25	
4	79	京都府田辺土木事務所	田辺高架橋（1期）	38.700	17.500	プレキャスト単純I桁橋	37.80	1.20	
4	80	東京都港湾局	水泳場連絡橋	30.700	10.360	場所打単純中空床版橋	29.90	1.436~1.000	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
4	81	静岡県袋井土木事務所	新川橋（2期）	50.000	10.000	プレキャスト単純和-桁橋	24.24	0.75	
4	82	石川県金沢市	新船通橋	32.200	17.000	プレキャスト単純I桁橋	31.30	0.842~0.945	
4	83	徳島県小松島港開発事務所	中洲みなと橋（2期）	23.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	22.26	0.80	
4	84	栃木県日光土木事務所	清水川橋	25.900	11.000	場所打単純中空床版橋	25.00	0.80	
4	85	秋田県平鹿土木事務所	横手環状線立体跨線橋	30.550	15.000	プレキャスト単純I桁橋	29.65	0.90	
4	86	防衛施設庁東京防衛建設局	下内野橋	39.000	2.500	プレキャスト単純I桁橋	38.00	1.00	
4	87	石川県金沢土木事務所	大宮川橋（2期）	54.400	10.750	プレキャスト単純I桁橋	32.54	1.25	
4	88	福岡県北九州市	貫線5号橋	83.100	28.500	プレキャスト単純I桁橋	44.14	1.30	
4	89	和歌山県企業局	マリーナ9号橋	34.000	3.800	プレキャスト単純T桁橋	33.40	1.10	
4	90	兵庫県浜坂土木事務所	向山橋	50.200	7.000	プレキャスト単純I桁橋	24.34	0.600~0.980	
5	91	京都府田辺土木事務所	田辺高架橋（2期）	38.700	17.500	プレキャスト単純I桁橋	37.80	1.20	
5	92	愛知県名古屋市	蛸橋（2期）	28.000	11.000	プレキャストビーム単純I桁橋	27.15	0.850~1.000	
5	93	静岡県袋井土木事務所	新与惣橋（2期）	33.700	9.250	プレキャスト単純箱桁橋	32.70	0.760~1.078	
5	94	秋田県	諏訪野橋	35.000	12.000	プレキャスト単純I桁橋	34.10	1.05	
5	95	日本道路公団広島管理局（三次管理事務所）	国兼跨道橋	36.000	13.800	プレキャスト単純和-桁橋	35.00	1.00	
5	96	日本道路公団東京第二建設局	太田ヶ谷1号橋	30.700	10.500	プレキャスト単純I桁橋	29.86	0.95	
5	97	日本道路公団東京第二建設局	藤金1号橋	29.100	10.500	プレキャスト単純I桁橋	28.26	0.95	
5	98	長野県松本地方事務所	神林橋	58.000	5.500	プレキャスト単純I桁橋	28.00	0.650~0.830	
5	99	北海道釧路土木現業所	第一尾幌橋（1期）	35.300	10.000	プレキャスト単純I桁橋	34.30	1.05	
5	100	愛知県豊田土木事務所	沖田橋（1期）	29.100	9.750	プレキャスト単純I桁橋	28.30	0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
5	101	長崎県南松浦郡新魚目町	七目漁港橋（1期）	63.000	8.000	プレキャスト単純I桁橋	30.64	0.95	
5	102	兵庫県三木市	三津田1号橋	41.000	9.500	プレキャスト単純I桁橋	40.06	1.40	
5	103	兵庫県佐用郡上月町	駅前橋	35.300	9.250	場所打単純3室箱桁橋	34.40	1.00	
5	104	新潟県新潟市赤塚駅前土地区画整理組合	広通川歩道橋	24.800	6.000	プレキャスト単純I桁橋	24.00	0.650~0.800	
5	105	福岡県福岡市	御笠川架橋（1期）	95.000	22.000	プレキャスト単純I桁橋	35.70	0.700~1.240	
5	106	福島県福島建設事務所	鍛冶屋川橋	40.000	11.750	プレキャスト単純I桁橋	39.00	1.35	
5	107	千葉県千葉土木事務所	大宮橋	33.700	18.000	プレキャスト単純I桁橋	32.80	1.050~1.250	
5	108	神奈川県津久井土木事務所	中野橋（車道部）	30.200	10.500	プレキャストビーム単純I桁橋	29.30	1.00	
5	109	新潟県村上農地事務所	百川橋	30.916	7.000	プレキャスト単純I桁橋	30.00	0.90	
5	110	福島県田島建設事務所	日影橋（1期）	45.700	10.000	プレキャスト単純I桁橋	44.58	1.50	
5	111	佐賀県佐賀土木事務所	巨勢橋（1期）	29.100	6.700	プレキャスト単純I桁橋	27.50	1.00	
5	112	宮城県栗原郡築館町	沖富橋	35.100	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	34.20	0.900~1.100	
5	113	建設省中部地方建設局(名古屋国道工事事務所)	中島橋（1期）	19.900	15.500	プレキャスト単純和-桁橋	19.12	0.58	
5	114	和歌山県田辺土木事務所	大師橋（1期）	36.520	2.000	プレキャスト単純I桁橋	35.64	0.95	
5	115	山口県萩土木建築事務所	川井橋（1期）	30.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	29.14	0.90	
5	116	静岡県静岡土木事務所	巴川橋（1期）	27.500	20.000	プレキャスト単純I桁橋	27.20	0.80	
5	117	福岡県福岡市	御笠川架橋（2期）	95.000	22.000	プレキャスト単純I桁橋	20.87	0.700~1.240	
5	118	佐賀県唐津市	親善橋	50.000	2.500	場所打単純1室箱桁橋	49.12	1.000~1.500	
5	119	大阪府富田林土木事務所	一級河川西除川農道橋	26.800	4.000	プレキャスト単純I桁橋	26.00	0.85	
5	120	長崎県南松浦郡新魚目町	七目漁港橋（2期）	63.000	8.000	プレキャスト単純I桁橋	30.64	0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
5	121	和歌山県田辺土木事務所	大師橋（2期）	36.520	2.000	プレキャスト単純I桁橋	35.64	0.95	
5	122	静岡県静岡土木事務所	巴川橋（2期）	27.500	20.000	プレキャスト単純I桁橋	27.20	0.80	
5	123	大分県国東土木事務所	塩屋サイクリングブリッジ	58.000	3.000	場所打単純1室箱桁橋	56.90	1.176~1.700	
5	124	日本道路公団大阪建設局	久我跨道橋	37.800	4.480	プレキャスト単純I桁橋	37.00	1.15	
5	125	福岡県福岡土木事務所	宇美橋	23.600	9.750	プレキャスト単純I桁橋	22.94	0.85	
5	126	愛知県岡崎土木事務所	小焼野橋（1期）	34.668	9.500	プレキャスト単純I桁橋	33.82	1.00	
6	127	大分県佐伯土木事務所	上岡高架橋（1期）	42.070	12.000	プレキャスト単純I桁橋	41.11	1.35	
6	128	愛知県豊田土木事務所	沖田橋（2期）	29.100	9.750	プレキャスト単純I桁橋	28.30	0.95	
6	129	山口県萩土木建築事務所	川井橋（2期）	30.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	29.14	0.90	
6	130	長野県中野市	相生立体橋	26.600	14.000	プレキャスト単純和-桁橋	24.47	0.85	
6	131	福岡県北九州市建設局街路課	本城橋（1期）	60.000	22.000	場所打単純6室箱桁橋	58.65	1.80	
6	132	和歌山県日高郡印南町	かえる小橋	30.400	9.000	プレキャスト単純I桁橋	29.52	0.87	
6	133	東京都財務局	東京国際展示場管理会議棟 横断橋（1期）	47.840	5.994	場所打単純中空床版橋	43.53	1.37	
6	134	福島県南会津建設事務所	日影橋（2期）	45.580	10.000	プレキャスト単純I桁橋	44.58	1.50	
6	135	鹿児島県大島郡天城町	秋利神キャンパスパーク橋	58.500	2.000	場所打単純1室箱桁橋	57.38	1.70	
6	136	福島県南会津建設事務所	日影橋（3期）	45.700	10.000	プレキャスト単純I桁橋	44.58	1.50	
6	137	東京都財務局	東京国際展示場東展示棟 デッキ2（1期）	43.294	6.200	場所打単純中空床版橋	38.92	1.31	
6	138	東京都財務局	東京国際展示場管理会議棟 横断橋（2期）	47.840	5.994	場所打単純中空床版橋	43.53	1.37	
6	139	福岡県福岡市	御笠川架橋（3期）	95.000	22.000	プレキャスト単純I桁橋	20.87	0.700~1.240	
6	140	福岡県福岡市土木局道路建設部街路課	東中島橋（1期）	32.900	12.080	プレキャスト単純和-桁橋	32.00	1.25	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
6	141	岐阜県岐阜土木事務所	笠田高架橋	29.500	11.000	プレキャスト単純I桁橋	28.50	1.05	
6	142	新潟県新潟市赤塚駅前土地区画整理組合	赤塚2号橋	26.200	20.000	プレキャスト単純I桁橋	25.40	1.00	
6	143	大阪府茨木土木事務所	野々宮跨道橋	33.000	15.500	プレキャスト単純I桁橋	32.14	1.004~1.296	
6	144	東京都財務局	東京国際展示場東展示棟デッキ2(2期)	43.294	6.200	プレキャスト単純和-桁橋	38.92	1.31	
6	145	山口県宇部土木建築事務所	洲畑橋	31.620	13.000	プレキャスト単純I桁橋	30.82	1.20	
6	146	(株)麻生商事	麻生飯塚ゴルフ場連絡橋	34.900	4.000	プレキャスト単純T桁橋	34.10	1.05	
6	147	愛知県岡崎土木事務所	小焼野橋(2期)	34.668	9.500	プレキャスト単純I桁橋	33.82	1.00	
6	148	長崎県五島支庁	吉田橋	40.000	7.000	場所打単純中空床版橋	38.72	1.20	
6	149	日本鉄道建設公団北陸新幹線建設局	塩名田B○	24.500	4.500	場所打単純中空床版橋	23.40	0.80	
6	150	和歌山県田辺土木事務所	宮脇橋	37.100	4.000	プレキャスト単純I桁橋	36.10	1.05	
6	151	兵庫県加古川土木事務所	泊川橋上部工	30.900	8.500	プレキャスト単純I桁橋	30.02	0.648~1.300	
6	152	北海道釧路土木現業所	第一尾幌橋(2期)	35.300	10.000	プレキャスト単純I桁橋	34.30	1.05	
6	153	沖縄県	御成橋(1期)	23.400	14.795	プレキャスト単純I桁橋	21.64	0.655~0.750	
6	154	愛知県知立土木事務所	吉野橋	35.100	9.750	プレキャスト単純和-桁橋	34.20	0.771~1.100	
6	155	静岡県静岡土木事務所	巴川橋(3期)	27.500	20.000	プレキャスト単純I桁橋	27.20	0.80	
6	156	熊本県一の宮土木事務所	尻江田橋	30.090	10.000	場所打単純中空床版橋	29.22	1.00	
6	157	新潟県	新東雲橋(1期)	76.000	11.000	プレキャスト単純I桁橋	3@24.58	0.710~1.160	
6	158	大阪府高槻市	塚脇橋	43.500	13.200~17.585	場所打単純3室箱桁橋	42.20	1.60	
6	159	福岡県北九州市八幡西建設事務所	本城橋(2期)	60.000	22.000	場所打単純6室箱桁橋	58.65	1.80	
6	160	長野県松本市	本村橋	25.500	5.000	プレキャスト単純I桁橋	24.70	0.80	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
6	161	青森県むつ土木事務所	田名部川橋（1期）	35.100	16.000	プレキャスト単純I桁橋	34.30	1.15	
6	162	建設省九州地方建設局（鹿児島国道工事事務所）	第一汐見橋（1期）	26.400	15.000	プレキャスト単純I桁橋	25.64	0.750～0.800	
6	163	山梨県狭中土地改良事務所	若草バイプレ橋	30.000	8.500	プレキャスト単純I桁橋	29.20	0.90	
6	164	住宅・都市整備公団港北開発局	港北ニュータウンG橋	38.300	5.000	場所打単純中空床版橋	37.40	1.10	
6	165	住宅・都市整備公団港北開発局	港北ニュータウンS橋	38.500	6.000	場所打単純中空床版橋	37.40	1.20	
6	166	大分県佐伯土木事務所（JR九州）	上岡高架橋（2期）	42.070	12.000	プレキャスト単純I桁橋	41.11	1.35	
6	167	大阪府自然保護事務所	ほしだ進入路橋	24.760	8.000	プレキャスト単純I桁橋	24.00	0.80	
6	168	新潟県新発田土木事務所	佐々木橋（1期）	62.600	12.000	プレキャスト単純I桁橋	30.43	1.05	
6	169	静岡県浜松市	帰帆橋（1期）	38.000	27.000	プレキャスト単純I桁橋	37.00	1.30	
6	170	長崎県島原振興局	千々石橋	40.000	6.500	プレキャスト単純和-桁橋	19.25	0.80	
6	171	長崎県福江市	後ノ川橋梁	36.300	12.000	場所打単純中空床版橋	34.60	1.10	
6	172	兵庫県加古川土木事務所	加古川別府港線緊急街路整備事業	30.500	19.000	プレキャスト単純I桁橋	29.60	0.90	
6	173	長野県飯山建設事務所	蓮橋（1期）	35.500	8.500	プレキャスト単純I桁橋	34.50	1.20	
6	174	愛知県小牧市	山北橋	28.600	3.000	プレキャスト単純I桁橋	27.70	0.70	
6	175	福井県武生土木事務所	広瀬1号橋	35.500	12.000	プレキャスト単純I桁橋	34.58	1.15	
6	176	秋田県秋田市	堂の下橋（1期）	26.800	11.500	プレキャスト単純和-桁橋	26.04	0.85	
6	177	日本鉄道建設公団	南ヶ丘B○外5Cp A1-P1	27.500	7.500～8.281	プレキャスト単純和-桁橋	24.20	0.90	
6	178	日本鉄道建設公団	南ヶ丘B○外5Cp P1-P1	34.500	7.500	プレキャスト単純和-桁橋	33.20	1.10	
6	179	徳島県徳島土木事務所	神前橋	27.300	4.000	プレキャスト単純I桁橋	26.52	0.455～0.850	
6	180	鹿児島県鹿児島土木事務所	郡元跨線橋	30.000	7.500	プレキャスト単純I桁橋	29.03	1.20	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
6	181	大分県臼杵土木事務所	徳浦橋	25.120	12.000	プレキャスト単純I桁橋	24.22	0.80	
6	182	新潟県新潟市	新坂橋	27.600	12.000	プレキャスト単純I桁橋	23.32	0.900~1.000	
6	183	佐賀県佐賀土木事務所	巨勢橋（2期その1）	29.100	9.300	プレキャスト単純I桁橋	27.50	1.00	
6	184	佐賀県佐賀土木事務所	巨勢橋（2期その2）	29.100	9.300	プレキャスト単純I桁橋	27.50	1.00	
6	185	和歌山県新宮土木事務所	第一下田橋	25.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	24.24	0.700~0.850	
6	186	北海道札幌市	米里・行啓通立体交差橋（1期）	31.500	19.000	プレキャスト単純I桁橋	30.70	0.900~1.050	
6	187	愛知県豊橋土木事務所	今田橋	28.000	14.000	プレキャスト単純I桁橋	27.10	1.00	
7	188	福岡県福岡市土木局道路建設部街路課	東中島橋（2期）	33.000	50.000	プレキャストピルメント単純和-桁橋	32.00	1.25	
7	189	長野県岡谷市	竜上橋（1期）	23.200	8.750	プレキャスト単純和-桁橋	22.44	0.500~0.700	
7	190	新潟県糸魚川土木事務所	海川橋	38.838	12.00~13.00	プレキャスト単純I桁橋	37.62	1.30	
7	191	東京都南多摩西武建設事務所	日向前橋	22.640	6.000	プレキャスト単純I桁橋	26.24	1.10	
7	192	秋田県秋田市	堂の下橋（2期）	26.800	11.500	プレキャスト単純和-桁橋	26.04	0.85	
7	193	建設省中部地方建設局(名古屋国道工事事務所)	中島橋（2期）	19.900	14.780	プレキャスト単純和-桁橋	19.12	0.58	
7	194	新潟県新発田土木事務所	佐々木橋（2期）	62.600	12.000	プレキャスト単純I桁橋	30.43	1.05	
7	195	青森県むつ土木事務所	田名部川橋（2期）	35.100	16.000	プレキャスト単純I桁橋	34.30	1.15	
7	196	秋田県秋田市	堂の下橋（3期）	26.800	11.500	プレキャスト単純和-桁橋	26.04	0.85	
7	197	新潟県新発田土木事務所	佐々木橋（3期）	62.600	12.000	プレキャスト単純I桁橋	30.43	1.05	
7	198	北海道札幌市（JR北海道）	米里・行啓通立体交差橋（2期）	31.500	19.000	プレキャスト単純I桁橋	30.70	0.900~1.050	
7	199	建設省中国地方建設局（山口工事事務所）	中川橋	33.600	13.000	プレキャスト単純I桁橋	32.74	1.00	
7	200	徳島県	ランプ橋	38.071	16.000	プレキャスト単純I桁橋	37.12	1.32	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
7	201	新潟県長岡土木事務所	焼田川橋梁（1期）	30.136	24.370	プレキャスト単純I桁橋	30.14	1.10	
7	202	長野県飯山建設事務所（JR東日本）	蓮橋（2期）	35.500	8.500	プレキャスト単純I桁橋	34.50	1.20	
7	203	日本鉄道建設公団	南原B〇 P3～P4	24.600	7.500	プレキャスト単純和-桁橋	20.12	0.80	
7	204	日本鉄道建設公団	前沢B〇 P3～P4	29.800	7.500	プレキャスト単純和-桁橋	25.30	0.95	
7	205	福岡県大牟田土木事務所	新三開橋	36.420	10.000	プレキャスト単純I桁橋	35.62	1.05	
7	206	長野県岡谷市（JR東日本）	竜上橋（2期）	23.200	8.750	プレキャスト単純和-桁橋	22.44	0.500～0.700	
7	207	静岡県伊東市	留田橋	23.694	9.750	プレキャスト単純I桁橋	22.83	0.70	
7	208	愛知県道路公社	武豊インター橋	28.500	10.500	プレキャスト単純和-桁橋	27.60	0.95	
7	209	建設省九州地方建設局（鹿児島国道工事事務所）	第一汐見橋（2期）	26.340	17.000	プレキャスト単純I桁橋	25.64	0.750～0.800	
7	210	山口県萩土木建築事務所	山下橋	55.000	10.000	場所打単純3室箱桁橋	53.40	1.80	
7	211	鹿児島県港湾事務所	新波戸人道橋	28.600	5.000	プレキャスト単純I桁橋	27.60	0.80	
7	212	沖縄県南部土木事務所	御成橋（2期）	22.400	15.350	プレキャスト単純I桁橋	21.64	0.655～0.750	
7	213	建設省（宮ヶ瀬ダム事務所）	宮ヶ瀬副ダム天端橋	50.000	4.800	場所打単純2室箱桁橋	49.00	1.40	
7	214	宮崎県高岡土木事務所	元町橋	40.970	10.000	プレキャスト単純I桁橋	40.00	1.35	
7	215	福島県いわき建設事務所	下橋	27.400	5.000	プレキャスト単純I桁橋	26.50	0.600～0.930	
7	216	埼玉県日高市	祥雲橋	35.000	6.500～7.000	場所打単純中空床版橋	34.00	1.20	
7	217	山口県下関土木建築事務所	後田大橋（1期）	41.200	8.000	プレキャスト単純I桁橋	40.10	1.700～2.100	
7	218	郵政省	日光霧降歩道橋	46.900	2.000	場所打単純1室箱桁橋	46.00	1.75	
7	219	福岡県福岡土木事務所	新旅石橋	37.600	16.000	プレキャスト単純I桁橋	36.72	1.20	
7	220	広島県山県郡加計町	横ヶ原橋	32.970	5.000	プレキャスト単純I桁橋	32.17	1.00	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
7	221	広島県呉土木建築事務所	中央橋	32.942	15.200	プレキャスト単純I桁橋	31.74	1.10	
7	222	長野県土木部諏訪建設事務所	舟渡橋	24.200	5.000	プレキャスト単純I桁橋	23.50	0.700~0.750	
7	223	農林水産省北陸農政局(西蒲原農業水利事務所)	千下江橋	24.900	14.000	プレキャスト単純I桁橋	24.20	0.85	
7	224	群馬県吾妻郡嬭恋村	万座川橋	42.067	10.000	場所打単純4室箱桁橋	41.00	1.500~1.700	
7	225	新潟県長岡土木事務所	焼田川橋梁(2期)	41.600	24.370	プレキャスト単純I桁橋	30.14	1.10	
7	226	和歌山県日高郡川辺町	矢田川橋	43.220	8.000	場所打単純2室箱桁橋	42.32	0.733~1.458	
7	227	大分県大分土木事務所	南由布橋	49.600	9.250	場所打単純2室箱桁橋	48.30	1.80	
7	228	青森県むつ土木事務所	金谷2号橋(1期)	29.200	8.250	プレキャスト単純I桁橋	28.40	0.95	
7	229	福島県県中建設事務所	東部環状線高架橋(1期)	33.500	10.000	プレキャスト単純I桁橋	32.60	1.00	
7	230	愛知県一宮土木事務所	一色新橋	26.100	10.250	プレキャスト単純I桁橋	25.20	0.95	
7	231	鹿児島県大隅土木事務所	前田橋(1期)	50.800	12.000	プレキャスト単純I桁橋	49.72	1.70	
7	232	長野県長野建設事務所	吹野橋(1期)	29.000	7.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.20	0.700~0.950	
7	233	建設省近畿地方建設局(志賀国道工事事務所)	大谷川橋	27.500	11.000	プレキャスト単純和-桁橋	26.74	0.95	
7	234	福岡県福岡市土木局道路建設部街路課	東中島橋(3期その1)	32.900	50.000	プレキャストビーム単純和-桁橋	32.00	1.25	
7	235	鹿児島県鹿児島港湾事務所	緑地歩道橋(1期)	27.400	5.000	プレキャスト単純I桁橋	26.40	0.80	
7	236	鳥取県根雨土木事務所	小原橋	28.000	14.000	プレキャスト単純和-桁橋	27.10	0.95	
7	237	福岡北九州高速道路公社	箱崎高架橋	75.480	10.000	プレキャスト単純I桁橋	37.04	1.25	
7	238	福岡北九州高速道路公社	筥松高架橋	25.770	10.432	プレキャスト単純I桁橋	25.01	0.90	
7	239	宮城県仙台土木事務所	洞堀川橋	27.800	10.750	プレキャスト単純I桁橋	26.90	0.90	
7	240	山口県山口土木建築事務所	良城橋	38.839	14.500	場所打単純中空床版橋	37.74	1.30	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
7	241	静岡県袋井土木事務所	正覚寺橋	32.700	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	31.80	0.800~1.045	
8	242	青森県むつ土木事務所	金谷2号橋(2期)	29.200	8.250	プレキャスト単純I桁橋	28.40	0.95	
8	243	青森県むつ土木事務所	金谷2号橋(3期)	29.200	8.250	プレキャスト単純I桁橋	28.40	0.95	
8	244	山口県佐波郡徳地町	小田橋	27.690	7.000	プレキャスト単純I桁橋	26.99	0.90	
8	245	新潟県新発田土木事務所	佐々木橋(3期)	62.600	12.000	プレキャスト単純I桁橋	30.43	1.05	
8	246	福島県県南建設事務所	原中跨線橋(1期)	30.970	14.000	プレキャスト単純I桁橋	30.17	0.95	
8	247	岐阜県揖斐郡池田町	供米橋	27.800	10.250	プレキャスト単純和-桁橋	27.04	0.760~0.950	
8	248	長野県長野建設事務所	吹野橋(2期)	29.000	7.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.20	0.700~0.950	
8	249	福島県県南建設事務所	原中跨線橋(2期)	30.970	14.000	プレキャスト単純I桁橋	30.17	0.95	
8	250	岐阜県郡上郡大和町	谷戸橋架替工事	25.000	7.500	プレキャスト単純和-桁橋	24.20	0.600~0.800	
8	251	福岡県福岡市土木局	西鉄側道橋	42.500	6.000	プレキャスト単純和-桁橋	41.42	1.400~0.900	
8	252	静岡県浜松土木事務所	園路橋	45.600	6.500	場所打単純2室箱桁橋	44.60	1.359~1.700	
8	253	鳥取県米子土木建築事務所	米子空港線	50.000	18.000	プレキャスト単純I桁橋	48.90	1.470~1.600	
8	254	佐賀県鹿島農林事務所	保立橋	56.000	5.000	場所打単純1室箱桁橋	54.90	2.000~3.000	
8	255	静岡県浜松市	帰帆橋(2期)	38.000	27.000	プレキャスト単純I桁橋	37.00	1.30	
8	256	北海道苫小牧市	糸井西通立体(1期)	29.600	21.000	プレキャストビーム単純I桁橋	28.80	0.90	
8	257	建設省近畿地方建設局(兵庫国道工事事務所)	朝霧橋(1期)	43.700	27.000	プレキャスト単純I桁橋	42.82	1.30	
8	258	徳島県徳島市	沖島南橋	32.000	14.500	プレキャスト単純和-桁橋	27.00	1.100~0.850	
8	259	愛知県一宮土木事務所	塔野地橋	26.400	10.734	プレキャスト単純I桁橋	25.60	0.85	
8	260	山口県大津郡油谷町	ふれあい大橋(1期)	36.000	10.000	プレキャスト単純I桁橋	35.12	1.000~1.250	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
8	261	新潟県	鳥屋野公園橋（1期）	30.000	17.500	プレキャスト単純和-桁橋	29.00	1.000～1.800	
8	262	福島県岩瀬郡長沼町	天神橋	29.800	10.500	プレキャスト単純I桁橋	29.00	0.95	
8	263	新潟県糸魚川土木事務所	出川橋梁上部工事	30.900	9.000	プレキャスト単純I桁橋	30.00	0.90	
8	264	三重県四日市土木事務所	吉沢橋	33.700	6.500	プレキャスト枠メト単純I桁橋	32.80	0.80	
8	265	青森県下北地方漁港事務所	脇野沢歩道橋（1期）	34.700	2.600	プレキャスト単純I桁橋	33.80	0.950～1.300	
8	266	奈良県奈良土木事務所	十兵衛橋	35.500	9.000	プレキャスト単純I桁橋	34.56	1.10	
8	267	大阪府高槻市	芥川歩道橋	57.200	3.500	プレキャスト枠メト単純I桁橋	27.84	0.80	
8	268	鹿児島県鹿児島港湾事務所	緑地歩道橋（2期）	27.400	5.000	プレキャスト単純I桁橋	26.40	0.80	
8	269	福岡県福岡市土木局道路建設部街路課	東中島橋（3期その2）	32.900	50.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	32.00	1.25	
8	270	鹿児島県大隈土木事務所	前田橋（2期）	50.800	12.000	プレキャスト単純I桁橋	49.72	1.70	
8	271	愛知県道路公社	古布橋	37.314	9.400	プレキャスト単純和-桁橋	36.41	1.45	
8	272	福井県敦賀土木事務所	安堵橋	53.300	8.750	プレキャスト単純I桁橋	52.16	1.400～1.800	
8	273	福岡県行橋農林事務所	京築10号橋	24.940	7.500	場所打単純中空床版橋	24.24	0.75	
8	274	山形県庄内支庁	開運橋（1期）	27.540	14.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	26.84	0.700～0.8725	
8	275	福井県福井耕地事務所	狐川橋（1期）	99.000	15.000	プレキャスト単純I桁橋	28.62	0.790～1.300	
8	276	本州四国連絡橋公団	阿方高架橋	34.500	9.590	場所打単純中空床版橋	33.50	1.15	
8	277	鳥取県米子土木事務所	日原橋	28.600	4.000	プレキャスト単純I桁橋	27.80	0.90	
8	278	建設省九州地方建設橋（鹿児島国道工事事務所）	向田橋	44.300	8.500	プレキャスト単純和-桁橋	43.30	1.200～1.500	
8	279	山口県萩土木建築事務所	三見川橋（1期）	25.400	11.000	プレキャスト単純I桁橋	24.52	0.650～0.800	
8	280	福井県嶺南振興局小浜土木事務所	辻堂橋（1期）	36.100	5.000	プレキャスト単純I桁橋	35.20	0.950～1.250	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
8	281	滋賀県八日市県事務所	きぬがさ跨線橋	29.000	9.500	プレキャスト単純I桁橋	28.24	0.90	
8	282	長野県伊那建設事務所	東春近市道3号橋	31.000	3.000	場所打単純中空床版橋	30.10	1.00	
8	283	北海道網走支庁	南5号橋	38.600	7.500	プレキャスト単純I桁橋	37.50	1.20	
8	284	愛知県豊橋土木事務所	今田橋	28.000	15.000	プレキャスト単純I桁橋	27.10	1.00	
8	285	佐賀県多久市	長峰橋	30.660	15.000	プレキャスト単純I桁橋	29.90	0.90	
8	286	福岡県福岡土木事務所	植木大橋(1期)	32.000	16.000	プレキャスト単純和-桁橋	31.14	1.10	
8	287	建設省北陸地方建設局(金沢工事事務所)	軽海跨道橋OFFランプ	27.500	5.500	プレキャスト単純I桁橋	26.60	0.95	
8	288	福島県会津若松建設事務所	高田橋	34.600	13.500	場所打単純6室箱桁橋	33.70	0.900~2.150	
8	289	熊本県	小山第2跨道橋	31.000	14.500	プレキャスト単純I桁橋	30.14	1.05	
9	290	北海道苫小牧市	かわぞえ跨線橋(1期)	29.500	22.000	プレキャストビーム単純I桁橋	28.80	0.90	
9	291	福岡県直方土木事務所	近津大橋(1期)	41.043	8.750	プレキャスト単純I桁橋	40.04	1.41	
9	292	山形県庄内支庁	開運橋(2期)	27.600	14.000	プレキャストビーム単純和-桁橋	26.84	0.8725~0.700	
9	293	山口県下関土木建築事務所	後田大橋(2期)	41.140	8.000	プレキャスト単純I桁橋	40.00	1.700~2.100	
9	294	埼玉県本庄市	蛭子塚通り線立体交差橋(1期)	26.950	11.400	プレキャスト単純I桁橋	26.15	0.90	
9	295	福岡県北九州市	夕原大橋	64.060	4.000	場所打単純2室箱桁橋	63.06	2.100~1.200	
9	296	北海道旅客鉄道(株)	かわぞえ跨線橋(2期)	29.600	22.000	プレキャストビーム単純I桁橋	28.80	0.90	
9	297	茨城県高萩市	上手綱橋	30.600	10.000	プレキャスト単純I桁橋	34.14	1.10	
9	298	愛知県知立土木事務所	稗田橋	34.000	12.000	プレキャスト単純和-桁橋	33.20	1.027~0.818	
9	299	長野県小県郡長門町	立岩大橋	38.500	9.750	プレキャスト単純I桁橋	37.50	1.20	
9	300	山口県徳山建築土木事務所	第一湯野橋	25.774	17.500	プレキャスト単純I桁橋	25.07	0.90	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
9	301	秋田県由利郡岩城町	鶴湯橋	33.400	14.500	プレキャスト単純I桁橋	32.50	1.10	
9	302	島根県美濃郡匹見町	岡本橋	34.200	11.533	プレキャスト単純I桁橋	33.32	1.10	
9	303	富山県富山市	太平橋	30.200	45.000	プレキャスト単純I桁橋	29.30	0.820~0.900	
9	304	富山県富山市	体育館線橋梁	30.000	22.600	プレキャスト単純I桁橋	29.15	1.00	
9	305	建設省中国地方建設局（山口工事事務所）	中川橋	33.600	18.290	プレキャスト単純I桁橋	32.74	1.00	
9	306	佐賀県中部農林事務所	八田江橋	29.400	9.250	プレキャスト単純I桁橋	28.64	0.95	
9	307	石川県輪島土木事務所	鹿磯橋	65.100	7.000	プレキャスト単純I桁橋	31.68	1.051~1.302	
9	308	福島県相双建設事務所	上江川橋	26.100	10.270	プレキャスト単純I桁橋	25.30	0.90	
9	309	新潟県新潟土木事務所	広通江橋	25.000	16.000	プレキャスト単純I桁橋	24.10	0.80	
9	310	鹿児島県鹿児島土木事務所	新西田橋	52.000	26.400	場所打単純6室箱桁橋	50.70	1.911~1.163	
9	311	長野県木曾地方事務所	県営林道台ヶ峰線	31.060	5.000	プレキャスト単純I桁橋	30.20	0.90	
9	312	東京都財務局	山吹橋	66.000	7.000	場所打単純1室箱桁橋	64.70	2.40	
9	313	建設省北陸地方建設局	伊呉野跨線橋（1期）	34.266	9.500	プレキャストピルメント単純和-桁橋	33.47	1.35	
9	314	愛知県一宮土木事務所	森上橋	55.250	10.250	プレキャスト単純I桁橋	26.75	1.05	
9	315	福井県嶺南振興局小浜土木事務所	辻堂橋（2期）	36.100	5.000	プレキャスト単純I桁橋	35.20	1.250~0.950	
9	316	福岡県博多区下川端地区市街地再開発組合	再開発2号線新設工事	32.500	7.200	場所打単純中空床版橋	31.60	0.550~1.000	
9	317	北海道開発局（室蘭開発建設部）	シケレベ橋	31.000	4.500	プレキャスト単純I桁橋	22.70	0.95	
9	318	鹿児島県大島支庁	港橋	42.300	11.250	プレキャスト単純I桁橋	41.76	1.65	
9	319	鹿児島県	南方橋	25.800	13.000	プレキャスト単純I桁橋	24.93	0.85	
9	320	長野県南安曇郡奈川村	大平新橋	38.000	7.000	場所打単純中空床版橋	37.20	1.30	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
9	321	福井県	狐川橋（1期）	99.000	15.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	39.05	1.400～1.060	
9	322	静岡県静岡市	大浜橋	24.800	15.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	23.90	0.82	
9	323	熊本県山鹿市	溝添橋	34.520	11.264	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	33.72	1.30	
9	324	山口県宇部土木建築事務所	権代橋	23.600	10.900	場所打単純中空床版橋	22.85	0.700～0.650	
9	325	愛知県	出合橋	37.100	16.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	36.00	1.200～0.984	
9	326	静岡県中遠農林事務所	新上野橋	26.700	8.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	25.80	0.85	
9	327	千葉県企業庁	木更津南部3号橋	99.500	25.000	3径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄ和-桁橋	32.20	1.20	
9	328	石川県金沢市	南無阿弥陀川橋	22.300	7.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	18.34	0.700～0.650	
9	329	福井県坂井農村整備事務所	磯部川農道橋	32.300	12.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	31.40	1.000～0.800	
9	330	長野県諏訪建設事務所	波打橋	27.800	5.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	26.77	0.900～0.800	
9	331	福岡県直方土木事務所	近津大橋（2期）	41.043	8.750	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	40.04	1.41	
9	332	熊本県熊本市	長嶺2号橋	40.120	16.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	39.22	1.50	
9	333	長崎県島原振興局	口之津橋	28.800	5.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	28.04	0.90	
9	334	愛知県道路公社	南中山跨道橋	38.000	8.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	37.00	1.15	
9	335	広島県広島市	薬師橋	35.000	4.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	34.10	1.15	
9	336	建設省近畿地方建設局	新町橋	93.100	9.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純T桁橋	30.18	1.25	
9	337	山口県萩土木建築事務所	三見川橋（2期）	25.400	11.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	24.52	0.800～0.650	
9	338	山口県阿東土木事務所	洗心橋	40.000	10.800	場所打単純中空床版橋	39.00	1.30	
9	339	愛知県高浜市	中学橋（1期）	38.800	10.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	37.90	1.300～0.900	
9	340	大分県大分市都市計画部公園緑地課	大分市美術館歩道橋	25.000	4.098	場所打単純中空床版橋	24.00	0.885～1.504	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
9	341	山口県下関市	吉母2号橋(1期)	32.400	10.500	プレキャスト単純I桁橋	28.31	1.05	
9	342	佐賀県神埼土木事務所	山神橋	35.000	12.000	場所打単純3室箱桁橋	34.10	1.15	
9	343	徳島県阿南土木事務所	阿南徳島自転車道	41.200	3.000	プレキャスト単純I桁橋	40.10	1.300~0.900	
9	344	青森県青森港管理事務所	浅虫橋(1期)	36.000	12.500	プレキャスト単純和-桁橋	35.10	1.25	
9	345	長野県松本建築事務所	高家バイパス2工区	26.800	11.000	プレキャスト単純I桁橋	29.90	1.00	
9	346	福岡北九州高速道路公社	白鳥橋	31.100	5.710	場所打単純中空床版橋	30.23	1.05	
9	347	鹿児島県瀬戸内土木出張所	尻田橋	44.900	10.500	プレキャスト単純I桁橋	43.90	1.50	
9	348	宮城県岩沼市	二木跨線橋	46.500	14.000	プレキャスト単純I桁橋	45.50	1.50	
9	349	大分県玖珠土木事務所	森川跨線橋(1期)	30.950	11.000	プレキャスト単純I桁橋	30.15	1.10	
9	350	熊本県土木監理課	小山第1陸橋	41.200	14.500	プレキャスト単純I桁橋	40.22	1.50	
9	351	宮崎県中部農林振興局	宮の下橋	120.000	9.000	プレキャスト単純I桁橋	39.05	1.20	
9	352	鹿児島県栗野土木事務所	天降川橋	30.500	10.000	プレキャスト単純I桁橋	29.62	1.150~0.800	
9	353	鳥取県米子土木事務所	前田橋	20.200	8.000	プレキャスト単純I桁橋	20.20	0.90	
9	354	新潟県十日町市	新田川橋	35.900	11.500	プレキャスト単純I桁橋	35.00	1.350~0.950	
9	355	熊本県八代土木事務所	西原橋	33.600	14.000	場所打単純中空床版橋	32.72	1.100~1.800	
9	356	九州旅客鉄道(株)	植木大橋(2期)	32.000	16.000	プレキャスト単純和-桁橋	31.14	1.10	
10	357	兵庫県神戸市港湾整備局	伊川谷高架橋	36.850	7.500	プレキャスト単純I桁橋	42.54	1.100~1.450	
10	358	和歌山県日高郡川辺町	土生川橋	37.000	10.250	場所打単純4室箱桁橋	35.90	1.200~0.950	
10	359	山口県美弥土木事務所	一ツ橋	28.738	13.000	プレキャスト単純I桁橋	28.04	0.95	
10	360	農林水産省北陸農政局	広通江橋	26.500	14.058	プレキャスト単純I桁橋	25.70	0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
10	361	建設省新潟国道工事事務所	がっど大橋	34.435	6.250	プレキャスト単純I桁橋	33.64	1.20	
10	362	山口県美弥土木事務所	蔵ノ上橋	34.914	11.000	プレキャスト単純I桁橋	34.12	1.15	
10	363	広島県道路公社	一の字橋	50.600	11.500	プレキャスト単純I桁橋	49.50	1.60	
10	364	宮城県仙台市	新田跨線橋	32.300	19.200	プレキャスト単純I桁橋	31.45	1.05	
10	365	建設省東北地方建設局	高万迫橋	38.000	23.000	プレキャスト単純I桁橋	37.90	1.25	
10	366		(歩道部)	33.700	2.000	プレキャストビーム単純I桁橋	32.80	1.00	
10	367	石川県輪島土木事務所	上大沢橋	26.500	9.000	プレキャスト単純和-桁橋	25.70	0.85	
10	368	山口県防府土木建築事務所	久兼川橋	23.900	4.000	プレキャスト単純I桁橋	23.12	0.75	
10	369	大分県大分市	市露橋	48.122	13.500	場所打単純箱桁橋	46.92	2.20	
10	370	東日本旅客鉄道(株)東北工事事務所	新町跨線橋	33.020	13.400	プレキャスト単純和-桁橋	29.00	1.10	
10	371	千葉県長生土木事務所	刀川橋	40.000	10.250	プレキャスト単純I桁橋	38.99	1.30	
10	372	(株)丹工務店	とうめき橋	24.000	7.000	プレキャスト単純I桁橋	23.22	0.80	
10	373	徳島県日和佐町	赤松中央橋	30.900	5.000	プレキャスト単純I桁橋	30.00	1.00	
10	374	熊本県熊本土木事務所	菊陽橋	37.600	6.000	場所打単純中空床版橋	36.50	1.20	
10	375	愛知県道路公社	原田橋	27.938	10.870	プレキャスト単純和-桁橋	27.14	0.95	
10	376	長野県伊那建設事務所	市道2号橋	31.500	6.000	場所打単純中空床版橋	30.60	1.00	
10	377	大分県大分土木事務所	田ノ浦海岸連絡橋	60.000	3.000	場所打単純箱桁橋	58.64	1.80	
10	378	山口県宇部土木建築事務所	中野開作橋	30.920	9.500	プレキャスト単純I桁橋	30.12	1.00	
10	379	静岡県御前崎土木事務所	緑花祭橋	32.000	18.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.00	1.150~0.950	
10	380	新潟県新津農地事務所	中ノ沢橋梁	36.800	4.000	プレキャスト単純I桁橋	39.90	1.30	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
10	381	新潟県上越土木事務所	蔵々橋	51.200	3.000	プレキャスト単純I桁橋	50.30	2.40	
10	382	山口県下関市	吉母2号橋(2期)	32.400	10.500	プレキャスト単純I桁橋	32.00	1.05	
10	383	住宅・都市整備公団 東京支社	若葉台駅前連絡橋	32.850	12.850	プレキャスト単純和-桁橋	32.00	1.10	
10	384	和歌山県日高振興局	千曳橋	27.940	9.750	プレキャスト単純I桁橋	27.24	0.90	
10	385	兵庫県八鹿土木事務所	朝来橋	29.493	11.000	プレキャストビーム単純I桁橋	28.73	1.175~0.850	
10	386	岩手県宮古地方振興局	小根口橋	31.700	9.000	場所打単純中空床版橋	30.70	1.00	
10	387	愛知県道路公社	玉貫跨道橋	27.500	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	26.70	0.90	
10	388	福岡県甘木土木事務所	比良松橋	29.600	16.500	プレキャスト単純I桁橋	28.60	1.00	
10	389	山口県道路公社	阿知須高架橋	42.800	8.750	プレキャスト単純I桁橋	42.00	1.350~2.000	
10	390	山口県	千見折川橋	40.200	14.000	プレキャスト単純I桁橋	39.61	1.30	
10	391	鹿児島県鹿屋農林水産事務所	神野橋	32.300	5.000	プレキャスト単純I桁橋	31.50	0.90	
10	392	徳島県名東郡佐那河内村	新開橋	31.000	6.000	プレキャスト単純和-桁橋	30.00	0.980~0.630	
10	393	大分県東国東郡国東町	土師ヶ原橋	40.000	5.000	場所打単純箱桁橋	39.00	1.30	
10	394	千葉県東葛飾土木事務所	富士川2号橋	25.200	7.000	プレキャスト単純I桁橋	20.80	0.80	
10	395	山口県山口土木建築事務所	河内橋	23.500	4.500	場所打単純中空床版橋	17.16	0.70	
10	396	滋賀県東浅井郡虎姫町	丸山橋	31.400	8.750	プレキャスト単純I桁橋	30.52	1.060~0.640	
10	397	静岡県榛原郡金谷町	大代川橋梁	44.500	17.000	プレキャストビーム単純I桁橋	43.50	1.600~0.950	
10	398	高知県	高知城大橋	28.500	17.000	プレキャスト単純I桁橋	27.70	0.950~0.800	
10	399	建設省九州地方建設局	旦野原橋	38.000	11.750	プレキャスト単純I桁橋	38.50	1.40	
10	400	長崎県対馬支庁	蔽原港	43.200	10.750	プレキャスト単純I桁橋	42.03	1.45	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
10	401	兵庫県姫路工事事務所	小川橋	32.000	7.000	場所打単純中空床版橋	30.84	1.00	
11	402	徳島県川島土木事務所	蒲池橋	31.500	7.000	プレキャスト単純I桁橋	30.64	0.95	
11	403	岩倉市	一宮春日井線橋梁	26.600	18.600	プレキャスト単純I桁橋	26.50	0.80	
11	404	福島県会津若松建設事務所	西若松跨線橋	46.000	7.000	プレキャスト単純I桁橋	45.00	1.70	
11	405	静岡県静岡土木事務所	咲花橋1号橋	27.500	7.000	プレキャスト単純I桁橋	27.40	0.95	
11	406	瀬戸市	十三橋	31.100	16.000	場所打単純中空床版橋	30.20	0.920~1.100	
11	407	埼玉県飯能土木事務所	吾野駅前橋	32.000	14.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	31.10	0.95	
11	408	埼玉県飯能土木事務所	吾野駅前橋2	32.000	14.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	31.10	0.95	
11	409	福岡県直方土木事務所	頓野第一跨道橋	36.700	4.500	場所打単純2室箱桁橋	35.92	1.30	
11	410	山形県	大門川橋	35.700	12.000	プレキャスト単純I桁橋	34.80	1.25	
11	411	地域振興整備公団八戸都市開発事務所	田面木橋	31.000	11.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.85	0.85	
11	412	静岡県金谷町往還下土地整理組合	大代川橋梁	44.500	17.000	プレキャストボックス単純I桁橋	43.50	0.950~1.600	運搬・架設以降
11	413	美唄市	前畑橋	30.600	7.200	場所打単純中空床版橋	29.60	1.00	
11	414	住宅都市整備公団茨城地域支社	学園西大通り線橋梁	27.800	18.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	27.00	0.85	蓋かけ 延長43mの内 18m
11	415	宮崎県日向土木事務所	塩見橋	71.000	20.000	プレキャストボックス単純I桁橋	35.50	1.150~1.300	全長119m (2@ 34.64)+21.4
11	416	長野県諏訪建設事務所	次郎田橋	27.100	4.000	プレキャスト単純I桁橋	27.00	0.90	付帯工事
11	417	山梨県峡中土地改良事務所	大和川橋	38.500	10.000	場所打単純4室箱桁橋	37.50	1.300~1.700	
11	418	福岡県甘木土木事務所	頼母橋側道橋	34.000	3.000	場所打単純中空床版橋	33.03	0.800~1.000	
11	419	鳥取県米子土木事務所	黒御崎橋	31.500	4.000	プレキャスト単純I桁橋	30.60	1.10	
11	420	新潟県新潟土木事務所	津島屋大橋	45.416	28.000	プレキャストボックス単純I桁橋	44.22	1.55	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
11	421	福岡市	蒲田橋	36.760	25.000	場所打単純中空床版橋	35.98	1.25	
11	422	佐賀県小城土木事務所	梅木橋	27.060	15.500	プレキャスト単純I桁橋	26.20	0.80	
11	423	埼玉県浦和土木事務所	下野田陸橋	39.000	13.800	プレキャスト単純和-桁橋	38.00	1.30	
11	424	北海道旭川土木現業所	小股川水路橋	26.700	3.000	場所打単純中空床版橋	25.80	0.90	
11	425	愛知県豊田土木事務所	六反橋	33.200	6.000	プレキャスト単純I桁橋	32.30	1.05	製作 5/7
11	426	奈良県大宇陀土木事務所	西谷3号橋	36.500	7.000	プレキャストびげメント単純I桁橋	35.19	1.20	
11	427	仙台市	新田跨線橋	35.950	18.700	プレキャスト単純I桁橋	35.05	1.10	
11	428	鹿屋市	昭栄橋	33.400	16.000	プレキャスト単純I桁橋	32.52	1.10	
11	429	宮城県岩沼市	二木跨線橋(2)	46.500	14.000	プレキャスト単純I桁橋	45.50	1.50	製作・橋体、架設(JR)合算
11	430	鹿児島県栗野土木事務所	金山橋	27.500	10.500	プレキャスト単純I桁橋	26.73	0.800~1.150	
11	431	京王電鉄(株)	仙川狹江間京王線立体橋	25.467	14.900	プレキャストびげメント単純和-桁橋	24.67	0.80	製作・運搬組立て迄
11	432	大宮市役所	新川管理橋	29.500	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.00	0.95	
11	433	住宅都市整備公団茨城地域支社	学園西大通り線(西側)	27.800	17.800	プレキャストびげメント単純和-桁橋	27.00	0.85	
11	434	群馬県高崎土木事務所	町屋橋	84.000	3.150	場所打単純中空床版橋	27.16	0.95	
11	435	島根県浜田土木建築事務所	港橋2期	26.000	14.000	プレキャスト単純和-桁橋	25.24	0.85	
11	436	東日本旅客鉄道(株)	矢来B0	24.100	14.000	プレキャスト単純I桁橋	24.10	0.80	
11	437	北九州市都市整備公社	凧野橋	40.600	23.500	プレキャスト単純I桁橋	40.50	1.25	
11	438	静岡市	大川橋	24.100	7.000	プレキャスト単純和-桁橋	23.20	0.80	
11	439	鹿児島県伊集院土木事務所	万之瀬橋	54.150	12.000	場所打単純4室箱桁橋	49.90	1.75	
11	440	宇部市	丸河内橋	30.000	28.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.13	0.80~0.95	製作工

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
11	441	宇部市	丸河内橋2期	30.000	28.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.13	0.80~0.95	製作架設部分
12	442	名古屋市	南陽大橋	33.000	18.600	プレキャスト橋脚単純和桁橋	32.15	1.10	
12	443	建設省北陸地方建設局	新名立大橋	38.000	21.000	プレキャスト単純和-桁橋	38.00	1.50	主桁製作・仮置きまで (41/46) 75.3=36+39.1
12	444	JR東日本(株)	鶴田跨道橋	27.000	8.000	プレキャスト単純和-桁橋	27.00	0.90	
12	445	高知県南国土木事務所	横堀川橋	29.700	22.500	プレキャスト単純和桁橋	28.90	0.90	主桁製作工26本
12	446	新潟県潟東村	潟東西大橋	29.300	11.500	プレキャスト単純和-桁橋	28.50	0.90	
12	447	岩手県大船渡地方振興局	綾里漁港港大橋	28.800	8.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.00	0.95	
12	448	埼玉県浦和土木事務所	下野田跨線橋	39.000	13.800	プレキャスト橋脚単純和-桁橋	38.90	1.30	
12	449	京王電鉄(株)	仙川狛江間京王線立体橋(2)	25.467	14.900	プレキャスト橋脚単純和-桁橋	24.67	0.80	架設以降
12	450	札幌市	札幌ドームアプローチ橋	26.500	11.000	プレキャスト橋脚単純和-桁橋	25.70	0.85	
12	451	奈良県橿原市	寺川橋	28.200	9.500	プレキャスト単純和桁橋	27.40	0.95	
12	452	建設省中国地方建設局	御園守高架橋	38.000	18.000	プレキャスト単純和桁橋	30.10	1.09	
12	453	建設省中部地方建設局横山ダム工事事務所	横山ダム坂内川橋梁	64.500	4.000	2径間連結プレキャスト桁橋	31.20	0.90	64.5=2@31.2
12	454	山口県大島土木事務所	小松中央橋	35.000	12.000	プレキャスト単純和桁橋	34.00	1.35	
12	455	鹿児島県大口市耕地事務所	平出水橋	33.400	7.000	プレキャスト単純和桁橋	32.50	1.10	
12	456	愛知県	新居屋橋	31.800	7.200	プレキャスト単純和桁橋	31.00	1.00	
12	457	建設省九州地方建設局	胆野原橋	38.000	11.750	プレキャスト橋脚単純和桁橋	39.00	1.40	下記と2件で発注
12	458	建設省九州地方建設局	敷戸橋	38.000	11.750	プレキャスト橋脚単純和桁橋	34.50	1.30	製作・運搬・組立
12	459	石川県輪島土木事務所	笹川新橋	35.600	11.000	プレキャスト単純和桁橋	34.54	1.16	
12	460	高知県南国土木事務所	横堀川橋(2)	29.700	22.500	プレキャスト単純和桁橋	28.90	0.90	架設以降

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
12	461	高知県南国土木事務所	西村橋	26.100	4.000	プレキャスト単純I桁橋	25.30	0.85	
12	462	山口県防府土木建築事務所	河内川橋（1期・2期）	42.000	15.000	プレキャスト単純I桁橋	41.00	1.30	1期・2期合算
12	463	島根県松江土木建築事務所	幸橋	25.005	19.225	プレキャスト単純和-桁橋	24.21	0.65~0.80	全幅員31.4m 1期施工分19.22m (21/35)
12	464	沖縄県中部土木事務所	川崎橋	30.400	18.000	プレキャスト単純I桁橋	29.54	0.95	
12	465	山梨県檜形町	滝沢川橋	41.000	14.200	プレキャストセグメント単純I桁橋	39.83	1.50	
12	466	鳥取県郡家土木事務所	用瀬橋（1・2期）	30.100	11.250	プレキャスト単純和-桁橋	29.10	0.70~1.30	全長120.4（4径間）跨線部
12	467	静岡県企画部	ガーデンパーク北橋	43.200	12.000	プレキャスト単純I桁橋	42.20	1.60	
12	468	松浦鉄道（株）	棚方跨線橋	28.000	15.000	プレキャストセグメント単純I桁橋	27.22	0.90	
12	469	秋田県北秋田総合農林事務所	土目内林道橋	30.442	7.000	プレキャストセグメント単純和-桁橋	29.62	0.95	全長85= 30.422+14.1+40.2
12	470	青森県北農村整備事務所	金山橋	27.725	10.500	プレキャスト単純I桁橋	26.83	0.90	
12	471	福島県会津若松建設事務所	家東橋	31.000	10.000	プレキャストセグメント単純和-桁橋	30.05	1.00	
12	472	山形県	犬川橋	32.600	8.000	プレキャストセグメント単純I桁橋	31.70	1.05	
12	473	北海道網走支庁	東オホーツク橋	76.000	9.500	2径間連結プレキャストI桁橋	39.00	1.30	60:40:00
12	474	静岡県	南橋	43.200	12.000	プレキャスト単純I桁橋	42.20	1.40	塩害対策区分
12	475	京都府宮津土木事務所	八幡橋	29.300	7.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.34	0.90	
12	476	国土交通省岡山国道工事事務所	141号歩道橋拡幅	38.000	2.000	プレキャストセグメント単純和-桁橋	29.64	0.85	
12	477	山口県宇部土木建築事務所	中川橋	32.500	7.200	プレキャスト単純I桁橋	31.60	0.9~1.15	
12	478	福岡県小竹町	小竹跨道橋	28.400	11.000	プレキャスト単純和-桁橋	27.60	0.90	
12	479	群馬県倉瀬村	上相間川橋	41.000	5.000	場所打単純中空床版橋	40.00	1.40	
12	480	長野県伊那建設事務所	大沢橋	39.400	10.000	場所打単純中空床版橋	38.36	1.40	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
12	481	青森県五所川原土木事務所	金木川橋	60.400	10.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	29.32	0.75～1.05	桁製作22/22本迄 追加 32500 合算計上
12	482	岩手県大東町	良田橋	27.500	11.5～13	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	26.57	1.05	
12	483	静岡県浜松市	船越橋	52.000	25.000	2径間連結ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和-桁橋	25.15	0.74～1.01	
12	484	三重県伊勢建設部	秋葉山高向線高架橋	37.500	7.500	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純和-桁橋	36.47	1.25	全長75.4m 168,000
13	485	北海道苫小牧市	日橋	32.000	8.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	30.98	1.2～2.17	
13	486	兵庫県浜坂工事事務所	白川橋	23.140	7.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	22.38	0.69～0.75	
13	487	国土交通省北陸整備局	新名立太橋	75.300	21.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	33.70	1.50	
13	488	大分県高田土木事務所	五條橋一期	28.500	7.610	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	27.74	1.00	
13	489	熊本県荒尾市	川登橋	26.500	4.800	場所打単純中空床版橋	25.74	0.80	
13	490	愛知県豊橋市	二川駅前橋	38.000	20.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純I桁橋	37.00	0.89～1.16	
13	491	福島県県南建設事務所	谷津田川橋	29.800	8.500	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	28.90	0.95	
13	492	鹿児島県大島支庁	御殿橋	44.500	13.400	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純I桁橋	43.50	0.88～1.48	
13	493	島根県松江土木建築事務所	幸橋2期	25.000	12.975	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	24.20	0.75～0.85	
13	494	福島県会津若松建設事務所	第四沼田跨線橋	37.100	9.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純I桁橋	36.20	1.25	
13	495	愛知県岡崎土木事務所	上渡津橋	28.000	7.500	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	27.20	0.95	
13	496	長野県松本市	臨空夢大橋	40.900	15.500	場所打単純箱桁橋	40.00	1.15	
13	497	新潟県新発田土木事務所	山倉橋	39.500	8.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純I桁橋	38.50	1.20	
13	498	山口県柳井土木建築事務所	本橋	26.900	6.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	26.00	0.55～0.8	
13	499	福岡県	頓野大橋	41.100	8.750	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	40.06	1.41	
13	500	新潟県糸魚川土木事務所	名立橋	53.800	8.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ和単純和-桁橋	26.30	0.85～1.05	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
13	501	滋賀県土木交通部	中ノ井川県道橋	29.390	20.000	プレキャスト単純和-桁橋	28.51	0.85	
13	502	三重県大内山村	向井郷橋	36.000	5.000	プレキャスト単純和-桁橋	35.10	0.67~1.14	
14	503	九州旅客鉄道㈱	平佐跨線橋	42.600	11.500	プレキャスト単純I桁橋	41.30	1.48	
14	504	鹿児島県大島支庁	御殿橋2期	44.500	13.400	プレキャスト枠メト単純I桁橋	43.50	0.88~1.48	
14	505	愛知県道路公社	北条橋	41.619	10.750	プレキャスト単純I桁橋	40.52	1.50	
14	506	福岡県福岡市	岩鼻橋(その1)	44.500	10.490	プレキャスト枠メト単純I桁橋	43.50	1.42	
14	507	国土交通省 中国地方整備局岡山工事事務所	上り6号橋梁	30.500	3.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	29.64	0.85	桁製作のみ
14	508	国土交通省 中国地方整備局岡山工事事務所	上り2号橋梁	28.000	3.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	27.14	0.80	桁製作のみ
14	509	長野県 飯田建設事務所	向沢橋	32.500	3.000	プレキャスト単純和-桁橋	31.64	0.75	
14	510	大分県 高田土木事務所	五条橋2期	28.500	8.500	プレキャスト単純I桁橋	27.84	1.00	
14	511	三重県 南勢志摩県民局	桧尻橋	20.000	9.500	プレキャスト単純和-桁橋	19.20	0.58	
14	512	島根県 川本土木建築事務所	行谷橋	82.000	11.000	プレキャスト枠メト単純I桁橋	47.87	1.80	
14	513	石川県 金沢土木事務所	湊大橋(下流側)	37.700	12.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	36.64	1.15	
14	514	鳥取県 八頭地方県土整備局	紅葉橋	30.300	2.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.40	0.78~0.85	
14	515	福島県白河市	新風神下橋	41.900	20.000	プレキャスト単純I桁橋	40.90	1.30	
14	516	福島県 いわき建設事務所	鹿島跨線橋	31.500	8.250	プレキャスト単純和-桁橋	30.60	0.95	
14	517	国土交通省 北九州国道工事事務所	碓川橋	33.500	26.250	プレキャスト単純和-桁橋	32.50	1.00	
14	518	秋田県 秋田建設事務所	田中橋	35.500	19.500	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	34.60	1.10	主桁製作工迄
14	519	秋田県 由利建設事務所	中道橋	32.500	3.000	プレキャスト枠メト単純和-桁橋	31.60	0.90~1.15	
14	520	長野県 飯田建設事務所	平谷橋	30.600	7.000	場所打単純中空床版橋	29.72	0.75~0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
14	521	北海道札幌市	実橋	58.700	12.500	2径間連結ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄﾞ単純和-桁橋	28.40	0.75~0.95	
14	522	宮崎県都城市	柳河原橋	36.500	16.000	場所打単純中空床版橋	35.40	0.86~1.17	
14	523	石川県金沢市	押野跨線橋	35.000	14.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄﾞ単純和-桁橋	34.10	0.87~1.55	
14	524	福岡県 田川土木事務所	法光寺橋	47.300	3.500	場所打単純箱桁橋	46.20	1.04~1.5	
14	525	福岡県 田川土木事務所	塩尻橋	44.500	3.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	43.50	1.30	
14	526	宮城県柴田郡村田町	村田大橋	39.500	16.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	35.97	1.40	
14	527	福島県 いわき建設事務所	石塚橋	30.700	11.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄﾞ単純和-桁橋	28.16 31.85	0.95	
14	528	青森県 五所川原県土整備事務所	広田橋	114.000	10.250	3径間連結ﾌﾟﾚｽﾄ和-桁橋	35.9 39.2 35.9	1.20	
14	529	青森県 五所川原県土整備事務所	広田橋(その2)	114.000	10.250	3径間連結ﾌﾟﾚｽﾄ和-桁橋	35.9 39.2 35.9	1.20	
14	530	京都府 宮津土木事務所	四辻橋	25.900	9.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	24.94	0.83	
14	531	新潟県神林村	みささぎ橋	29.280	3.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	28.50	0.75	桁製作のみ
14	532	北海道開発局	牛朱別川防災道路橋	61.600	4.000	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄﾞ単純和-桁橋	29.68	1.10	桁製作工他
14	533	J R東海旅客鉄道(株)	大山崎IC Aﾌﾟﾗﾝ、Gﾌﾟﾗﾝ 橋	A 22.035 G 22.057	A 8.53~ 10.69 G 8.50	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	A 21.22 G 21.26	0.80	桁製作工 プレグラウト方式
15	534	山口県 柳井土木建築事務所	本橋(2期)	26.900	13.140	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	26.00	0.55~0.8	
15	535	奈良県	ハモイケ橋	44.000	8.000	ﾌﾟﾚｽﾄ単純I桁橋	43.10	1.2~1.5	
15	536	福岡県 甘木土木事務所	宮野橋	35.300	17.500	場所打単純中空床版橋	33.90	1.15	
15	537	岩手県 千厩地方振興局	久伝橋	33.200	15.000	場所打単純中空床版橋	32.20	0.8~1.03	
15	538	東日本旅客鉄道株式会社	平泉第3太田川橋	30.000	9.500	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄﾞ単純I桁橋	29.10	0.95	
15	539	愛知県藤岡町	小右衛門橋	26.505	10.500	ﾌﾟﾚｽﾄ単純和-桁橋	25.70	0.85	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
15	540	北海道沼田町	奔仁橋	32.500	4.000	場所打単純中空床版橋	31.60	1.10	
15	541	福島県 県北建設事務所	界橋（一次側）	28.100	6.5 (18.0)	プレキャスト単純和-桁橋	27.30	0.90	
15	542	兵庫県山崎町	御名大橋	34.000	16.000	プレキャスト単純I桁橋	33.10	1.10	
15	543	青森県 五所川原県土整備事務所	広田橋（その4）	114.000	10.250	3径間連結プレキャスト和-桁橋	35.9 39.2 35.9	1.20	
15	544	高知県 南国土木事務所	下坂橋	38.600	4.000	プレキャストピメント単純I桁橋	37.60	0.75~1.35	
15	545	広島県三原市	三原大橋	28.700	16.800	プレキャスト単純I桁橋	27.82	0.8~0.95	
15	546	茨城県 下館土地改良事務所	中館高架橋	46.500	9.500	プレキャスト単純I桁橋	45.40	1.70	
15	547	島根県 隠岐支庁水産局	知夫大橋	40.000	7.000	プレキャスト単純I桁橋	39.00	1.25	
15	548	国土交通省 九州地方整備局	穴生橋	24.850	11.358	場所打単純中空床版橋	23.55	0.90	
15	549	熊本県 八代地域振興局	大正橋	37.300	16.000	プレキャスト単純I桁橋	36.40	1.00~1.25	
15	550	石川県 金沢土木事務所	湊大橋（上流側）	37.700	11.500	プレキャストピメント単純和-桁橋	36.23	1.15	
15	551	鹿児島県 伊集院土木事務所	とどろ橋	32.000	8.750	プレキャスト単純I桁橋	31.14	1.00	
15	552	埼玉県八潮市	坂川橋梁（その1）	34.600	12.500	プレキャストピメント単純和-桁橋	33.40	1.00	
15	553	北海道苫小牧市	苫小牧港立体交差橋 （その3）	32.000	3.000	プレキャスト単純I桁橋	30.98	2.17~1.2	
15	554	奈良県新庄町	渡場橋	29.000	12.000	プレキャストピメント単純和-桁橋	28.20	1.00	
15	555	高知県 高知港事務所	浦戸新橋	30.000	15.000	プレキャスト単純和-桁橋	29.10	0.75~0.89	
15	556	和歌山県橋本市	古東橋	35.100	7.000	プレキャストピメント単純I桁橋	34.19	0.77~1.20	
15	557	エステティ開発(株)	ザ・インペリアルカントリークラブ 国道及びバイパス横断橋（箱桁部）	52.500	3.500	場所打単純箱桁橋	51.41	2.10	
15	558	福岡県 福岡土木事務所	橋本橋	32.000	16.000	プレキャスト単純I桁橋	31.16	0.90~1.00	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
15	559	山口県美祢市	国行4号橋	27.000	14.000	プレキャスト単純和-桁橋	26.19	0.90	
15	560	福岡県福岡市	岩鼻橋（その2）	44.500	5.670	プレキャストゲート単純I桁橋	43.50	1.42	
15	561	佐賀県唐津土木事務所	名護屋大橋補修	258.000	7.100	補修工事	176.00	3.0~10.5	
15	562	奈良県 郡山土木事務所	乙田橋	28.500	9.250	プレキャストゲート単純I桁橋	27.70	0.95	
16	563	福井県 嶺南振興局敦賀土木事務所	新和久野橋	55.000	16.000	プレキャスト単純I桁橋	54.00	1.65~1.95	
16	564	福島県 県北建設事務所	界橋（2次側）	28.100	11.270 (18.0)	プレキャスト単純和-桁橋	27.30	0.90	桁製作12本（12/20） 一次側橋面含む
16	565	北海道開発庁札幌開発建設部	奔美唄橋（下り線）	29.400	15.000	プレキャストゲート単純和-桁橋	28.50	0.90	
16	566	国土交通省 中国地方整備局殿ダム工事事務所	上地川橋	41.000	7.000	プレキャスト単純I桁橋	40.02	1.08~1.35	
16	567	熊本県芦北地域振興局	女島橋	45.000	9.750	場所打単純2室箱桁橋	43.80	1.55~2.0	
16	568	鳥取県鳥取市	湖山川橋	33.600	16.000	プレキャスト単純I桁橋	32.72	1.0~1.2	
16	569	兵庫県千種町	宮前橋	39.400	6.000	プレキャスト単純I桁橋	38.30	1.40	
16	570	新潟県出雲崎町	川東橋	28.700	5.000	プレキャストゲート単純和-桁橋	27.80	0.90	
16	571	西日本鉄道（株）	西鉄香椎高架橋	27.000	6.4~5.5	プレキャスト単純I桁橋	26.10	1.00	
16	572	兵庫県但馬県民局	養父地区1号農道橋	28.000	9.030	プレキャスト単純I桁橋	27.12	0.95	
16	573	岡山県勝英地方振興局	大塔橋	42.300	3.000	プレキャストゲート単純I桁橋	41.32	1.0~1.1	
16	574	愛媛県愛南町	東郷橋	37.000	7.500	プレキャスト単純I桁橋	36.10	0.76~1.1	
16	575	埼玉県さいたま市	下内野橋	38.700	2.500	プレキャストゲート単純I桁橋	37.70	1.00	
16	576	山口県宇部土木建築事務所	樋の口橋	27.200	17.100	場所打単純中空床版橋	26.40	0.68~0.85	
16	577	和歌山県東牟婁振興局	佐野川4号橋	29.400	9.000	プレキャストゲート単純I桁橋	28.64	1.00	
16	578	兵庫県西播磨県民局	上月橋	38.300	18.000	場所打単純中空床版橋	37.30	1.1~1.194	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
16	579	青森県青森県土整備事務所	里見丸山線橋梁	56.500	20.000	プレキャストボックス単純I桁橋	55.20	1.85	
16	580	国土交通省九州地方整備局 鹿児島国道事務所	都川橋	36.100	18.000	場所打単純中空床版橋	34.90	1.20	
16	581	徳島県徳島土木事務所	上大野橋	24.500	14.000	プレキャスト単純和-桁橋	23.50	0.90	
16	582	愛知県阿久比町	坂部橋	34.300	10.500	プレキャストボックス単純I桁橋	33.40	0.783~1.2	桁製作工
16	583	小田急電鉄(株)	はるひ野駅歩専橋	28.000	3.200	プレキャストボックス単純和-桁橋	27.10	0.70	
16	584	北海道開発局 札幌開発建設部	奔美唄橋(上り線)	27.400	12.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	26.50	0.85	プレグラウト方式
16	585	宮城県東松島市	下浜橋	41.200	13.000	プレキャストボックス単純I桁橋	40.20	1.35	
16	586	佐賀県神埼土木事務所	大善坊橋	32.000	14.878	プレキャストボックス単純和-桁橋	30.28	0.8~1.0	
16	587	鹿児島県鹿屋土木事務所	雄川橋	55.300	14.500	4径間連結プレキャスト和-桁橋	26.9+26.8	1.0~0.7	全体4径間の内、今回2径間分
16	588	静岡県沼津土木事務所	新熊野橋	32.400	5.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	31.30	0.63~1.1	
17	589	西日本鉄道(株)	西鉄香椎高架橋	31.650	5.500	プレキャストボックス単純I桁橋	30.75	1.15	
17	590	滋賀県浅井町	飯山橋	50.500	10.000	プレキャスト単純和-桁橋	24.48	0.78~0.85	クレーン・架設桁併用架設
17	591	新潟県南魚沼地域振興局	島渡橋	27.800	9.750	プレキャストボックス単純和-桁橋	26.90	0.80	
17	592	国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所	北条放水路橋	37.680	15.500	プレキャスト単純I桁橋	28.80	1.20	
17	593	愛知県西三河建設事務所	菱池橋	42.400	4.000	プレキャストボックス単純I桁橋	41.30	0.95~1.6	
17	594	鹿児島県笠沙町	祓川橋	46.500	11.000	プレキャストボックス単純I桁橋	45.30	0.75~1.65	
17	595	都市再生機構埼玉地域支社	浦和東部A橋	39.000	14.000	プレキャスト単純I桁橋	38.05	1.35	桁製作工 プレグラウト方式
17	596	北海道網走支庁	南4号橋	39.650	6.000	プレキャストボックス単純I桁橋	38.55	1.20	
17	597	北海道渡島支庁	船揚場橋	46.000	13.000	プレキャスト単純I桁橋	45.00	1.65	
17	598	長野県佐久建設事務所	前沢橋	37.200	6.400	プレキャストボックス単純I桁橋	36.30	1.25	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
17	599	青森県八戸県土整備事務所	Aランプ橋	44.455	6.750	プレキャストボックス単純和-桁橋	43.299	1.60	
17	600	鹿児島県金峰町	歴史資料館歩道橋	32.500	3.000	プレキャスト単純I桁橋	31.72	0.70~0.9	
17	601	西武鉄道(株)	狭山掘橋	39.000	3.500	プレキャストボックス単純I桁橋	37.90	1.25	
17	602	長野県飯田建設事務所	上村川橋	27.500	7.250	場所打単純中空床版橋	25.74	0.90	桁製作工
17	603	国土交通省北陸地方整備局 富山河川国道事務所	土川橋	27.000	13.000	プレキャスト単純T桁橋	26.20	1.10	
17	604	山梨県南アルプス市	坪川橋	28.000	12.500	プレキャスト単純和-桁橋	27.20	0.90	プレグラウト方式
17	605	山口県下関土木建築事務所	砂子多橋下り線	36.300	11.750	プレキャスト単純和-桁橋	35.02	1.25	
17	606	沖縄県北部土木事務所	東塩川橋	39.800	7.250	プレキャスト単純I桁橋	38.80	1.45	
18	607	国土交通省九州地方整備局 鹿児島国道事務所	向田橋	44.300	3.320	プレキャストボックス単純和-桁橋	43.30	1.329~1.6	既設橋の中央部架替
18	608	福岡県福岡土木事務所	吉原橋	37.000	9.500	プレキャストボックス単純I桁橋	36.00	0.8~1.3	
18	609	鹿児島県鹿屋土木事務所	雄川橋2工区	55.750	14.500	4径間連結プレキャスト和-桁橋	26.90	0.7~1.0	全体4径間の内、今回2径間分
18	610	国土交通省九州地方整備局	琴之浦橋	30.700	12.900	プレキャストボックス単純和-桁橋	29.80	1.00	
18	611	秋田県由利本庄市	海士剥下橋	41.400	7.000	プレキャストボックス単純I桁橋	40.40	1.25~1.65	
18	612	福島県南農林事務所	新小田倉橋	39.300	10.250	プレキャストボックス単純和-桁橋	38.30	1.30	
18	613	石川県かほく市	加茂田橋	39.194	10.500	プレキャストボックス単純I桁橋	38.194	1.1~1.5	
18	614	愛知県安城市	下渡瀬橋	38.500	10.250	プレキャストボックス単純I桁橋	37.60	0.7~1.15	
18	615	愛知県岡崎市	五月田橋	40.000	7.000	プレキャストボックス単純I桁橋	39.00	1.25	
18	616	福岡県福岡土木事務所	正法橋	56.100	13.750	場所打単純中空床版橋	54.32	2.00	1期施工(片車線分)
18	617	国土交通省九州地方整備局 佐賀国道事務所	秋光橋	34.000	12.500	プレキャストボックス単純I桁橋	33.13	1.00	1期施工(片車線分)
18	618	北海道開発局石狩川開発建設部	南の沢橋	37.300	6.000	場所打単純中空床版橋	36.00	1.20	プレグラウト方式

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
18	619	国土交通省四国地方整備局 中村河川国道事務所	加持川橋	32.700	18.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	31.797	1.05	
18	620	徳島県都市道路整備局	観音寺高架橋	31.000	5.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	29.666	1.05	
18	621	(独)都市再生機構 埼玉地域支社	C橋梁	40.000	14.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	38.90	1.50	桁端部押込み方式
18	622	国土交通省九州地方整備局 佐賀国道事務所	唐津IC4号橋	26.700	32.537	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	25.92	0.90	
18	623	愛知県豊田加茂建設事務所	宮前橋	29.105	11.958	ﾌﾞﾚｯｽﾄｽﾃｯﾌﾟﾒﾝﾄ単純I桁橋	28.30	0.79~0.85	
18	624	佐賀県佐賀土木事務所	西川橋	27.200	6.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	26.42	0.90	今回1期施工分(全体幅員13m)
18	625	山口県下関土木建築事務所	砂子多橋上り線	28.400	11.750	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	27.12	0.95	
19	626	鹿児島市役所	中名橋	25.500	8.750	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	-	0.85	
19	627	千葉県市原市役所	青柳橋	36.900	21.600	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	-	1.15	
19	628	愛媛県	若狭橋	34.514	13.400	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	-	0.85~1.10	
19	629	国土交通省 函館開発建設部	新常路川橋	52.000	12.500	場所打単純箱桁橋	50.00	2.00	桁端部押込み方式
19	630	佐賀県 佐賀土木事務所	庄屋給橋	36.500	14.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	-	1.00~1.15	
19	631	JR東日本 上信越工事事務所	岡山BO	57.000	25.000	2径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄｽﾃｯﾌﾟﾒﾝﾄI桁橋	-	1.00	
19	632	大分県 臼杵市役所	明治橋	43.000	9.250	場所打単純中空床版橋	-	0.95~1.50	
19	633	JR四国	徳島環状線国府工区桁製作1	31.000	5.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	-	1.05	
19	634	徳島県 都市道路整備局	徳島環状線国府工区桁製作2	31.000	5.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	-	1.05	
19	635	岡山市役所	幸田川橋	35.930	3.450	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	-	0.79~1.25	
19	636	NEXCO中日本 名古屋支社 高山保全・サービスセンター	新折立橋	35.400	5.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄｽﾃｯﾌﾟﾒﾝﾄ単純和-桁橋	-	1.10	
19	637	国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所	相川三之橋	29.400	16.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄｽﾃｯﾌﾟﾒﾝﾄ単純和-桁橋	-	0.90	
19	638	鹿児島県	網揚中央橋	29.100	14.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	-	0.85	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
19	639	山口県 萩市役所	三見地区橋梁	32.500	7.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	-	1.00~1.30	
19	640	北九州市役所	9号線(木町工区) 橋梁上部工工事	35.000	8.400	プレキャスト単純I桁橋	34.10	1.10	
19	641	長崎県 長崎土木事務所	浦上川線元船町 橋梁建設工事	39.300	30.000	プレキャスト単純I桁橋	38.26	1.25	
20	642	山梨県南アルプス市役所	大和川橋歩道橋	37.700	2.500	プレキャスト単純橋	36.70	1.20	
20	643	千葉県市原市	青柳橋	36.900	21.600	プレキャスト単純和-桁橋	35.90	1.15	
20	644	中部地方整備局 沼津河川国道事務所	足高橋	30.500	7.500	プレキャストボックス単純I桁橋	29.30	0.85	
20	645	愛媛県	若狭橋	34.514	13.400	プレキャスト単純I桁橋	33.61	0.85~1.10	
20	646	鹿児島県	須古橋	90.500	7.500	2径間連結プレキャストI桁橋	43.3+44.2	1.294 , 1.298~ 2.4	
20	647	岡山県備前県民局	初瀬川橋梁	39.100	14.750	プレキャストボックス単純I桁橋	38.02	0.950~1.300	
20	648	福岡県 福岡土木事務所	正法橋	53.100	10.750	場所打単純箱桁橋	49.818	2.00	
20	649	㈱ピーエス三菱 福島営業所	新橋歩道橋	65.000	3.000	場所打単純箱桁橋	63.80	0.870~1.766	
20	650	新潟県 三条地域振興会	嵐川橋	111.900	9.200	3径間連結プレキャストボックス単純I桁橋	33.390+41.1 17+33.383	0.80~1.40	
20	651	九州地方整備局 長崎河川国道事務所	琴之浦橋上部工	31.000	13.620	プレキャスト単純和-桁橋	30.10	1.00	
20	652	愛知県 豊田加茂建設事務所	上田橋	31.000	5.000	プレキャスト単純I桁橋	30.10	0.780~0.950	
20	653	宮城県美里町	藤ヶ崎跨線橋	42.900	2.000	プレキャスト単純和-桁橋	41.80	1.20	
20	654	徳島県 徳島土木事務所	神山町道橋	35.500	4.00~8.00	プレキャスト単純I桁橋	34.60	1.10	
21	655	京都府 丹後土木事務所	菅橋人道橋	32.500	3.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	31.50	1.00	
21	656	石川県土木部 (中能登土木総合事務所)	古栄跨線橋	29.000	12.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	27.95	0.95~1.33	
21	657	鹿児島県	春日橋	47.480	15.000	プレキャスト単純I桁橋	46.57	1.35~1.6	
21	658	愛知県小牧市	不発橋	33.400	25.000	プレキャストボックス単純I桁橋	32.50	0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
21	659	山口県下関市	落合新橋	40.500	7.500	プレキャスト単純I桁橋	39.40	1.40	
21	660	国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所	鳴滝川水道橋	25.600	7.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	24.70	0.75	
21	661	岡山県美作県民局	新前田橋	39.400	11.000	プレキャストボックス単純I桁橋	38.40	1.30	
21	662	愛知県豊田加茂建設事務所	逢妻女橋	41.800	9.500	プレキャストボックス単純和-桁橋	40.70	1.35	
21	663	宮城県 北部土木事務所	下大鳥橋	25.400	5.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	24.64	0.85	
21	664	北海道開発局 帯広開発建設部	礼内橋	79.168	2.645	2径間連結プレキャストボックスI桁橋	38.62	1.40	
21	665	福島県県北農林事務所	新羽石橋	40.000	9.750	プレキャストボックス単純I桁橋	39.00	1.30	
21	666	富山県富山市	猪ノ口橋	36.800	7.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	36.80	12.20	
22	667	熊本県	新松原橋	37.860	9.500	プレキャストボックス単純和-桁橋	37.06	1.20	
22	668	沖縄県	名護運天港線橋	42.500	11.500	プレキャスト単純I桁橋	41.50	1.3~1.65	
22	669	国土交通省関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所	烏川B橋	42.000	42.000	プレキャストボックス単純I桁橋	41.00	1.20	
22	670	岐阜県瑞穂市	五六川歩道橋	72.500	3.000	2径間連結プレキャストボックスI桁橋	35.25	1.20	
22	671	福岡県	新泊橋	33.600	17.000	プレキャスト単純I桁橋	32.60	1.05	
22	672	福岡県	小石原改良1号橋	46.000	11.500	場所打単純箱桁橋	45.17	1.90	
22	673	北海道開発局札幌開発建設部	望来川橋	44.100	17.000	プレキャストボックス単純和-桁橋	43.00	1.45	
23	674	兵庫県	長谷橋・水谷橋	36.9 38.4	9.25 4.00	プレキャストボックス単純I桁橋	36.0 37.5	1.20 1.10	
23	675	秋田県大仙市	館ノ内北川橋	43.000	9.750	プレキャストボックス単純I桁橋	41.90	1.40	
23	676	山口県 柳井土木建築事務所	宮崎橋	32.000	6.370	プレキャストボックス単純和-桁橋	31.90	0.85~1.145	
23	677	山口県 柳井土木建築事務所	隅田橋	28.800	6.370	プレキャストボックス単純和-桁橋	28.00	0.80~0.95	
23	678	北海道空知総合振興局 札幌建設管理部	大和橋	57.100	16.000	場所打連続中空床版橋	27.85	0.95	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
23	679	山口県 柳井土木建築事務所	上関大橋	25.500	9.000	場所打単純箱桁橋	25.50	0.80~0.95	補修
23	680	山口県 下関土木建築事務所	石原3号橋	28.500	7.500	プレキャストメント単純和-桁橋	27.33	0.65~0.95	
23	681	福島県 南会津建設事務所	大門橋	24.000	12.000	プレキャストメント単純和-桁橋	23.20	0.70	
23	682	国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所	中田川橋	27.700	11.500	プレキャストメント単純和-桁橋	26.70	0.85	
23	683	福岡県 京築土木建築事務所	宮下橋	38.400	9.750	プレキャストメント単純I桁橋	37.40	1.014~1.3	
23	684	広島県 庄原市	帝釈橋	30.200	7.000	プレキャストメント単純I桁橋	29.32	0.8~1.1	
23	685	都市再生機構 九州支社	太郎丸両谷線橋梁	32.900	17.000	プレキャストメント単純I桁橋	32.10	0.810~1.000	
24	686	北海道開発局 小樽開発建設部	畚部橋	27.900	11.500	プレキャストメント単純和-桁橋	27.00	1.00	
24	687	兵庫県西播磨県民局	長谷橋 水谷橋	36.900	9.250	プレキャストメント単純I桁橋	36.00	1.10	
24	688	国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所	伊予跨線橋	31.700	8.875	プレキャスト単純和-桁橋	30.41	1.00	
24	689	兵庫県 県土整備部土木局道路街 路課	1号本線橋	26.400	19.000	プレキャスト単純和-桁橋	25.64	0.80	

バイプレストレスリング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
24	690	国土交通省大分河川事務所（JR九州）	敷戸橋	36.500	11.750	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純I桁橋	35.46	1.15	
24	691	東日本高速道路㈱北海道支社	新千歳空港I C橋	53.000	2@6.00	2径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ和-桁橋	21.50+29.50	1.00	
24	692	京都府港湾事務所	にぎわいの港歩道橋	130.000	4.000	3径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ和-桁橋	42.36+41.82+42.36	中央1.60 支点1.40	
24	693	国土交通省福岡国道事務所	二ツ川	35.000	9.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純I桁橋	34.10	1.05	
24	694	沖縄総合事務局 南部国道事務所	西原1号橋	32.000	12.250	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	31.10	1.10	
24	695	埼玉県ときがわ町	川北橋	27.500	8.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純和-桁橋	26.70	0.85	
24	696	京都府丹後土木事務所	大田橋	27.400	7.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純和-桁橋	26.60	中央0.85 支点0.63	
24	697	東日本旅客鉄道(株)	稲葉跨線橋	71.500	16.800	2径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ和-桁橋	34.55	1.30	
24	698	上市町	赤木橋	31.700	7.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純和-桁橋	30.80	中央1.00 支点0.85	
25	699	国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所	中田川橋	27.700	11.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	26.70	0.85	
25	700	国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所	今市川橋	28.800	15.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	28.00	0.80	
25	701	愛媛県南予地方局	大平跨道橋	39.400	9.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純I桁橋	38.40	1.35	
25	702	山口県柳井土木建築事務所	隅田橋	28.800	15.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純和-桁橋	28.00	中央0.95 支点1.0, 0.8m	
25	703	西日本高速道路株式会社 九州支社	下唐原橋	40.000	15.09~ 16.998	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純和-桁橋	39.30	1.30	
25	704	菊池市役所	第2飛熊歩道橋	45.500	2.500	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純I桁橋	44.50	1.20	
25	705	山口県柳井土木建築事務所	宮崎橋	32.800	9.690	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純和-桁橋	31.90	中央1.25m 支点0.85m	
25	706	広島県北部農林水産事務所	高茂金田1, 2号橋	95.500	6.500	2径間連結ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄI桁橋	44.9+47.5	1.75	
25	707	大阪府富田林土木事務所	府営住宅橋梁	32.800	7.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄﾚｯｼﾝｸﾞﾓﾝﾄ単純I桁橋	31.90	中央1.45m 支点0.85m	
25	708	国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所	岩見IC橋	48.000	12.510	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	46.60	1.50	
25	709	高知市	鷺泊橋	34.200	16.000	ﾌﾞﾚｯｽﾄ単純I桁橋	33.20	1.10~1.35	

バイプレストレッシング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
26	710	九州地方整備局佐賀国道事務所	姉川橋（下り線）	27.200	15.000	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	26.30	0.85	
26	711	群馬県高崎土木事務所	町屋橋	55.955	3.120	場所打単純中空床版橋	27.135+27.120	0.95	拡幅
26	712	長崎県五島振興局上五島支所	三日ノ浦橋	53.701	10.000	場所打単純箱桁橋	53.38	2.00	
26	713	西日本高速道路㈱九州支社	下唐原第3橋	46.000	11.000	場所打単純箱桁橋	44.50	1.70	
26	714	大阪府鳳土土木事務所	神田橋	27.800	9.000	プレキャストコンクリート単純I桁橋	26.89	中央0.95m 支点0.714m	
26	715	福岡市道路下水道局建設部 西部道路課	内野大橋	31.000	12.000	場所打単純中空床版橋	30.10	1.00	
26	716	九州大学	九州大学(伊都)理学地区渡り廊下(1)新設工事	45.675	3.450	プレキャストコンクリート単純I桁橋	44.63	1.30	
26	717	和歌山県有田郡振興局	新落合橋	30.000	9.250	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	29.10	0.95	
26	718	愛媛県南予地方局長	新宮崎橋	25.300	12.000	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	24.50	0.75	
26	719	国土交通省 北陸地方整備局	姥ヶ山IC7号橋（上り）	35.100	8.000	プレキャスト単純和-桁橋	34.10	1.25	プレグラウト方式
27	720	新潟県南魚沼市	串川橋	33.900	10.500	プレキャストコンクリート単純I桁橋	33.00	1.20	
27	721	福岡県宇美町役場	音楽橋	37.000	7.000	プレキャストコンクリート単純I桁橋	36.10	1.20	
27	722	鹿児島県いちき串木野市	海瀬橋	53.990	9.800	プレキャスト単純I桁橋	52.59	1.70	
27	723	エコマネジメント㈱	千歳鉦山橋	41.000	4.000	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	40.00	1.40	
27	724	国土交通省北海道開発局札幌開発建設部	福移橋	28.800	9.500	場所打単純中空床版橋	28.00	0.95	
27	725	京都府丹後土木事務所	中田橋	26.300	7.000	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	25.50	0.85	
27	726	宮崎県延岡土木事務所	飛川橋	27.200	9.250	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	26.20	0.90	
27	727	山口県宇部土木建築事務所	中川橋	27.600	14.500	プレキャストコンクリート単純和-桁橋	26.60	0.90	
27	728	国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所	伊予袴線橋2	30.800	8.875	プレキャスト単純和-桁橋	29.69	1.00	
28	729	国土交通省九州地方整備局 佐賀国道事務所	姉川橋（上り線）	27.200	12.000	プレキャスト単純和-桁橋	26.30	0.85	

バイプレストレスング工法施工実績表

年度	No	施主	橋名	橋長	有効幅員	構造形式	支間	桁高	備考
28	730	鳥取県八頭県土木整備事務所	瀬戸橋	56.100	4.500	2径間連結7レキャスト和-桁橋	27.08	中央0.85m 支点0.75m	
28	731	長崎県県央振興局	大村貝津線跨道橋	30.000	12.000	7レキャスト7'メント単純I桁橋	29.05	1.00	
28	732	鹿児島県	花元橋	34.000	12.888	7レキャスト7'メント単純I桁橋	33.10	中央1.12m 支点0.92m	
28	733	静岡市役所	水上2号橋上流側	44.000	13.500	7レキャスト単純I桁橋	42.80	1.40	
28	734	愛知県東三河建設事務所	立切橋	34.900	5.000	7レキャスト単純和-桁橋	33.99	中央1.45m 支点1.00m	
28	735	静岡県袋井土木事務所	新平戸橋	40.999	11.200	7レキャスト7'メント単純和-桁橋	39.61	中央1.45m 支点1.05m	
28	736	名古屋市中志段味特定土地区画整理組合・ 名古屋市中志段味特定土地区画整理組合	野添下橋	40.100	12.000	7レキャスト単純I桁橋	39.10	1.25	
28	737	伊達市役所	分流橋	26.800	8.500	7レキャスト7'メント単純和-桁橋	26.00	0.85	
28	738	内閣府沖縄総合事務局	西原1号橋	32.000	12.250	7レキャスト単純和-桁橋	31.10	1.10	
28	739	国土交通省北陸地方整備局	姥ヶ山IC本線橋	35.100	8.750	7レキャスト7'メント単純和-桁橋	34.10	1.25	
28	740	富山県水見市役所	市道稻積一勿線橋梁	39.800	9.500	7レキャスト単純I桁橋	38.60	1.00~1.30	
29	741	福島県相双地方振興局	広野橋	27.300	9.250	7レキャスト単純I桁橋	26.40	0.90	
29	742	兵庫県加古川土木事務所	谷八木橋	28.500	16.000	7レキャスト7'メント単純和-桁橋	27.62	0.85	
29	743	愛媛県	上徳跨線橋	39.300	7.000	7レキャスト単純和-桁橋	37.90	1.30	
29	744	福岡県	鷺白橋	38.000	14.0~17.1	7レキャスト7'メント単純和-桁橋	37.10	中央1.27m 支点0.87m, 1.07m	
29	745	山口県長門土木建築事務所	大寧寺橋	43.300 (道路中心)	車道6.75~8.25 +歩道1.5	場所打単純中空床版橋	42.78 (構造中心)	1.30	圧縮鋼棒φ36
29	746	熊本県県北広域本部菊池地域振興局	伊坂橋	29.000	10.000	7レキャスト7'メント単純I桁橋	28.20	中央1.05m 支点0.85m	
29	747	九州旅客鉄道(株)	新山跨線橋	32.050	11.500	7レキャスト7'メント単純I桁橋	30.97	1.15	